



Tecopilco Contigo
H. Ayuntamiento 2017 - 2021

SAN LUCAS TECOPILCO
2017 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
(EMPRESA - MUNICIPIO)

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL **PROGRAMA:** FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020
UBICACIÓN: VARIAS CALLES **CONTRATO No.** MSLT-FISM-20-55-02
LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO **MUNICIPIO:** SAN LUCAS TECOPILCO, TLAX.

IMPORTE CONTRATO \$ 785,554.89
IMPORTE TOTAL AMPLIACION \$0.00
TOTAL \$785,554.89

PERIODO DE CONTRATO: 2 de junio de 2020 AL 29 de septiembre de 2020
FECHA REAL DE INICIO: 2 de junio de 2020 **FECHA REAL DE TERMINO** 29 de septiembre de 2020

PROYECTO ANTE CFE, TRAMITES, PAGOS, HINCADO DE POSTES DE CONCRETO, CEPAS, SISTEMA DE TIERRAS, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSIÓN, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSIÓN, TRASFORMADOS, ENTRONQUE A LÍNEAS CFE, ALUMBRADO, PÚBLICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y LETRERO INFORMATIVO.

INVERSION EJERCIDA		
ESTIMACION No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE
ESTIMACION 1 (UNO)	02 DE JUNIO DE 2020 AL 14 DE JULIO DE 2020	\$ 277,664.34
ESTIMACION 2 (DOS)	15 DE JULIO DE 2020 AL 14 DE AGOSTO DE 2020	\$ 327,164.00
ESTIMACION 3 (TRES)	15 DE AGOSTO DE 2020 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 180,726.55
FINIQUITO		
TOTAL EJERCIDO		\$ 785,554.89

SIENDO LAS 15:30:00 p. m. HORAS DEL DIA 29 de septiembre de 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAX. Y EL CONTRATISTA DE LA OBRA:

REPRESENTADA POR **ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ** DE LA EMPRESA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. A FIN DE LEVANTAR

LEGALMENTE EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

QUIENES ASISTIMOS AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION; MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA, DECLARAMOS:

A).- QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS, VERIFICANDO SU TERMINACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICABLES EN LA MATERIA EN VIRTUD DE HABER REALIZADO SU REVISION FISICA.

B).- QUE SE ENTREGARON LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. TAL Y COMO QUEDÓ ASENTADO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL ENTREGADO AL SUPERVISOR POR PARTE DEL CONTRATISTA, DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

DANDO CUMPLIMIENTO CON ESTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA, LA CUAL NO EXIME LEGALMENTE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LAS DEFICIENCIAS QUE RESULTEN DESPUES DEL TERMINO DE LA OBRA, CONFORME AL TIEMPO PREVIAMENTE ESTABLECIDO EN LA RESPECTIVA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, ESTA SUBSISTE SU VIGENCIA HASTA QUE EXPIRE EL TERMINO DE UN AÑO, A PARTIR DE ESTA FECHA, TAL COMO LO ESTABLECE LA CLAUSULA OCTAVA DE SU CONTRATO.

ENTREGA

ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
CONTRATISTA

ARQ. Marco A. Zempoalteca Díaz
R.F.C. ZEDM670910SF2

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO

CP. OLAF JONATHAN VAZQUEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Dirección de Obras Públicas
ING. EDDER LEON CUERVO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
San Lucas Tecopilco Tlax.

2017-2021