



Tecopilco Contigo

H. Ayuntamiento 2017 - 2021

SAN LUCAS TECOPILCO
2017 - 2021
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION
(EMPRESA - MUNICIPIO)

NOMBRE DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, SEGUNDA ETAPA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020

UBICACION: AV. JUAREZ (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) DE CONTRATO No. MSLT-FISM-20-55-01

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO MUNICIPIO: SAN LUCAS TECOPILCO, TLAX.

IMPORTE CONTRATO \$ 679,326.87
IMPORTE TOTAL AMPLIACION \$101,439.36
TOTAL \$780,766.23

PERIODO DE CONTRATO: 23 de marzo de 2020 AL 22 de agosto de 2020
FECHA REAL DE INICIO: 23 de marzo de 2020 FECHA REAL DE TERMINO 29 de septiembre de 2020

Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico, demoliciones, retiro de cancelería colocación de cancelería de aluminio, losa de concreto armado, acero, cimbra, aplanados, pisos, losetas, accesos, señalamiento, pintura, muebles de baño, accesorios y limpieza general de la obra.

INVERSION EJERCIDA		
ESTIMACION No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE
ESTIMACION 1 (UNO)	23 DE MARZO DE 2020 AL 03 DE JUNIO DE 2020	\$ 175,675.34
ESTIMACION 2 (DOS)	04 DE JUNIO DE 2020 AL 22 DE JULIO DE 2020	\$ 82,508.02
ESTIMACION 3 (TRES)	23 DE JULIO DE 2020 AL 12 DE AGOSTO DE 2020	\$ 242,486.85
ESTIMACION 4 (CUATRO)	13 DE AGOSTO DE 2020 AL 21 DE AGOSTO DE 2020	\$ 120,604.20
ESTIMACION 5 (CINCO)	22 DE AGOSTO DE 2020 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 131,678.42
ESTIMACION 6 (SEIS)	16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 27,813.40
TOTAL EJERCIDO		\$ 780,766.23

SIENDO LAS 15:30:00 p. m. HORAS DEL DIA 29 de septiembre de 2020 SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAX. Y EL CONTRATISTA DE LA OBRA:

MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, SEGUNDA ETAPA. DE LA EMPRESA REPRESENTADA POR ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ A FIN DE LEVANTAR

LEGALMENTE EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

QUIENES ASISTIMOS AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION; MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA, DECLARAMOS:

A).- QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS, VERIFICANDO SU TERMINACION CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS APLICABLES EN LA MATERIA EN VIRTUD DE HABER REALIZADO SU REVISION FISICA.

B).- QUE SE ENTREGARON LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. TAL Y COMO QUEDO ASENTADO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL ENTREGADO AL SUPERVISOR POR PARTE DEL CONTRATISTA, DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

DANDO CUMPLIMIENTO CON ESTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA, LA CUAL NO EXIME LEGALMENTE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LAS DEFICIENCIAS QUE RESULTEN DESPUES DEL TERMINO DE LA OBRA, CONFORME AL TIEMPO PREVIAMENTE ESTABLECIDO EN LA RESPECTIVA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, ESTA SUBSISTE SU VIGENCIA HASTA QUE EXPIRE EL TERMINO DE UN AÑO, A PARTIR DE ESTA FECHA, TAL COMO LO ESTABLECE LA CLAUSULA OCTAVA DE SU CONTRATO.

ENTREGA
CONSTRUCCIONES DIAZ

ARQ. MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ
CONTRATISTA

Presidente Municipal

CP. OLGA ANTONIA REYES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. EDERLEON GUERRAS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

San Lucas Tecopilco Tlax.