



Tecopilco Contigo

H. Ayuntamiento 2017 - 2021

SAN LUCAS TECOPILCO

2017 - 2021

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

(EMPRESA - MUNICIPIO)

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD.**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **MUNICIPAL**

PROGRAMA: **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020**

UBICACION: **VARIAS CALLES**

CONTRATO No. **MSLT-FISM-20-55-04**

LOCALIDAD: **SAN LUCAS TECOPILCO**

MUNICIPIO: **SAN LUCAS TECOPILCO, TLAX.**

IMPORTE CONTRATO \$ **503,397.83**

IMPORTE TOTAL AMPLIACION \$ **0.00**

TOTAL \$ **503,397.83**

PERIODO DE CONTRATO: **24 de agosto de 2020** AL **21 de noviembre de 2020**

FECHA REAL DE INICIO: **24 de agosto de 2020** FECHA REAL DE TERMINO **21 de noviembre de 2020**

PROYECTO ANTE CFE, TRAMITES, PAGOS, HINCADO DE POSTES DE CONCRETO, CEPAS, SISTEMA DE TIERRAS, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION, TRASFORMADOS, ENTRONQUE A LINEAS CFE, ALUMBRADO, PUBLICO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y LETRERO INFORMATIVO.

INVERSION EJERCIDA		
ESTIMACION No.	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE
ESTIMACION 1 (UNO)	24 DE AGOSTO DE 2020 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 115,219.85
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 388,177.98
TOTAL EJERCIDO		\$ 503,397.83

SIENDO LAS 15:30:00 p.m. HORAS DEL DIA **21 de noviembre de 2020** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAX. Y

EL CONTRATISTA DE LA OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD.

DE LA EMPRESA

REPRESENTADA POR

**ARQ. FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIZ**

A FIN DE LEVANTAR

**LEGALMENTE EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.**

QUIENES ASISTIMOS AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION; MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA, DECLARAMOS:

A).- QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS, VERIFICANDO SU TERMINACION CONFORME A LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS APPLICABLES EN LA MATERIA EN VIRTUD DE HABER REALIZADO SU REVISION FISICA.

B).- QUE SE ENTREGARON LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCION FINAL Y EN SU CASO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS. TAL Y COMO QUEDO ASENTADO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL ENTREGADO AL SUPERVISOR POR PARTE DEL CONTRATISTA, DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

DANDO CUMPLIMIENTO CON ESTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS, SE FIRMA LA PRESENTE ACTA, LA CUAL NO EXIME LEGALMENTE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE LAS DEFICIENCIAS QUE RESULTEN DESPUES DEL TERMINO DE LA OBRA, CONFORME AL TIEMPO PREVIAMENTE ESTABLECIDO EN LA RESPECTIVA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, ESTA SUBSISTE SU VIGENCIA HASTA QUE EXPIRE EL TERMINO DE UN AÑO, A PARTIR DE ESTA FECHA, TAL COMO LO ESTABLECE LA CLAUSULA OCTAVA DE SU CONTRATO.

ENTREGA

CONSTRUCCIONES FERZAR

Arq. Fidel Federico Fernandez Teliz  
R.F.C. FEFT660323UV2

ARQ. FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIZ  
CONTRATISTA

RECIBE

H. AYUNTAMIENTO

Presidente Municipal

CP. OLAF JONATHAN VAZQUEZ MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Dir. de Obras Publicas  
ING. EDDER LEON CUERVO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

San Lucas Tecopilco Tlax.