

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

• 000107

OBRA/ACCIÓN No. FISM19-UNICA CONCENTRADORA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM19-UNICA  
NOMBRE: CONCENTRADORA  
DESCRIPCIÓN:  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: PROCESO  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
LOCALIDAD:  
UBICACIÓN:  
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019



~~Presidencia Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021~~



Sindico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021



Tesorería del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000108

OBRA/ACCIÓN No. FISM19-UNICA CONCENTRADORA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	CONCENTRADORA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021


  
 Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

- 000109

OBRA/ACCIÓN No. FISM19-UNICA CONCENTRADORA  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021


MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000110

OBRA/ACCIÓN No. GC19UNICA CONCENTRADORA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GC19UNICA  
NOMBRE: CONCENTRADORA  
DESCRIPCIÓN: CONCENTRADORA  
CONCENTRADORA  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: SAN LUCAS TECOPILCO  
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

  
~~Primer Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021~~

  
Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

  
tesorería del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

. 000111

OBRA/ACCIÓN No. GC19UNICA CONCENTRADORA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	297,672.92
TOTAL ASIGNADO.....		297,672.92

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	CONCENTRADORA	100.000	297,672.92	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		297,672.92	0.00		
TOTAL		100.000	297,672.92	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

*[Handwritten signature and stamp]*  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Ayuntamiento Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

*[Handwritten signature and stamp]*  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

*[Handwritten signature and stamp]*  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000112

OBRA/ACCIÓN No. GC19UNICA CONCENTRADORA  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00



*[Signature]*  
Presidente Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021



*[Signature]*  
Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021



*[Signature]*  
Tesorero del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021


MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000113

OBRA/ACCIÓN No. IFYPTE-ISR-185501 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IFYPTE-ISR-185501  
NOMBRE: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE  
DESCRIPCIÓN: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: MSLT-IFYPTE-ISR-18-55-001  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI  
LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: PLAZA PRINCIPAL S/N  
FECHA DE INICIO: 26 MAR 2018  
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 OCT 2018  
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FEP180000000000161  
MONTO ORIGINAL: 90.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ENE 2019  
FECHA VENGE: 31 DIC 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LIDIA GARRIDO MARQUEZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$411,543.79  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: 90.00  
FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: 90.00  
1976890  
FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA: 0919 F955 4D  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: 9123,038.02



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000114

*[Handwritten signature and stamp]*  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. IFYPTE-ISR-185501 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	411,543.79
TOTAL ASIGNADO.....		411,543.79

*[Stamp and signature]*  
 Sindicato Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	DEMOLICION DE PRETEL PERIMETRAL DE TABIQ	0.770	0.00	0.00	0.000	0.000
002	RETIRO DE ENTORNADO EXISTENTE INCLUYE MA	1.110	0.00	0.00	0.000	0.000
003	RETIRO DE LAMPARAS INCLUYE MANO DE OBRA	0.120	0.00	0.00	0.000	0.000
004	RETIRO DE ANTENA C-4 INCLUYE MANO DE OBR	0.150	0.00	0.00	0.000	0.000
005	RETIRO DE ASTA BANDERA EN AZOTEA A UN AL	0.050	0.00	0.00	0.000	0.000
006	RETIRO DE INSTALACION ELECTRICA SUPERFIC	0.300	0.00	0.00	0.000	0.000
007	CARGA POR MEDIOS MANUALES Y ACARREO DE M	0.690	0.00	0.00	0.000	0.000
008	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADA DE	0.220	0.00	0.00	0.000	0.000
009	DEMOLICION DE CONCRETO EN COLUMNAS PERIH	0.190	0.00	0.00	0.000	0.000
010	DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES DE ARCO D	0.140	0.00	0.00	0.000	0.000
011	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE SECCION 0.40X	6.350	0.00	0.00	0.000	0.000
012	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE SECCION 1.20X	2.700	0.00	0.00	0.000	0.000
013	CONSTRUCCION DE TRABE DE SECCION 20X40 C	17.770	0.00	0.00	0.000	0.000
014	CONSTRUCCION DE CADENA INTERMEDIA DE CON	0.860	26,632.30	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		26,632.30	0.00		
015	CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO ARM	2.290	0.00	0.00	0.000	0.000
016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM ASEN	4.490	0.00	0.00	0.000	0.000
017	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO	25.460	384,911.49	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		384,911.49	0.00		
018	APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-ARE	12.340	0.00	0.00	0.000	0.000
019	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO ARMADO	0.930	0.00	0.00	0.000	0.000
020	ELABORACION DE ESCALONES DE CONCRETO F°C	0.420	0.00	0.00	0.000	0.000
021	MURO DE PANEL CONVINTEC DE 2" REPELLADO	15.640	0.00	0.00	0.000	0.000
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC PAR	0.210	0.00	0.00	0.000	0.000
023	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC PARA	0.030	0.00	0.00	0.000	0.000
024	SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA POTABLE CON	0.270	0.00	0.00	0.000	0.000
025	BAJADA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE D	0.310	0.00	0.00	0.000	0.000
026	SALIDA ELECTRICA EN MUROS Y PLAFONES INC	3.670	0.00	0.00	0.000	0.000
027	COLOCACION DE SANITARIO REDONDO DE DOS P	0.810	0.00	0.00	0.000	0.000
028	COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO LAVABO CAD	0.510	0.00	0.00	0.000	0.000
029	COLOCACION DE JUEGOS DE PORCELANA PARA E	0.160	0.00	0.00	0.000	0.000
030	SUMINISTRO INSTALACION Y COLOCACION DETI	1.040	0.00	0.00	0.000	0.000
012-EXT	CONSTRUCCION DE ARCO DE CONCRETO	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
013-EXT	CONSTRUCCION DE ARCO CONCRETO DE SECC	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
014-EXT	ARCO DE 0.50 METROS DE DIAMETRO	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
015-EXT	VOLUMEN EXEDENTE DE CONCRETO	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
016-EXT	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	411,543.79	0.00	0.000	0.000

*[Stamp and signature]*  
 Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco-Tlax.  
 2017-2021


	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	63.660	63.660
FINANCIERO:	0.00 0.000	411,543.79 100.000	411,543.79 100.000



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

- 000115

OBRA/ACCIÓN No. IFYPIE-ISR-185501 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE  
-----



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
2017-2021



Sindico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021




Tesoreria del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000116

OBRA/ACCIÓN No. IFYPiE-ISR-185501 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA PLANTA DE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL: .....	1,230,380.34	818,836.55	411,543.79
SUMA PERIODO: .....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL: .....	1,230,380.34	818,836.55	411,543.79

  
 Ayuntamiento Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlaxcala  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000117

OBRA/ACCIÓN No. IFYP/IE/AP/1955002 EXTRACION,SUMINISTRO E INTALACION DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IFYP/IE/AP/1955002

NOMBRE: EXTRACION,SUMINISTRO E INTALACION DE  
DESCRIPCIÓN: BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE POZO 02

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPIILCO  
UBICACIÓN: ESTACION GUADALUPE,CARRETERA CUAMANTZING  
FECHA DE INICIO: 08 ABR 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 ABR 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GC1900000000000025  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2019  
FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CARLOS PEREZ ROMERO  
DOMICILIO: IGNACIO ZARAGOZA  
No. Exterior: 21 No. Interior:  
Colonia: MOLINATLA C. P.: 90100  
Municipio: TLAXCALA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:  
R. F. C.: PERC870102419  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$165,955.64  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

  
Tesorero del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

  
Presidente Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2017 - 2021

  
Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

. 000118

OBRA/ACCIÓN No. IFYP/IE/AP/1955002 EXTRACCION,SUMINISTRO E INTALACION DE


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	165,955.64
TOTAL ASIGNADO.....		165,955.64

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE MARCA BAMS	91.610	152,035.64	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		152,035.64	0.00		
002	MANIOBRA PARA EXTRACCION E INTALACION EQ	8.390	13,920.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		13,920.00	0.00		
TOTAL		100.000	165,955.64	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	165,955.64 100.000	165,955.64 100.000

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021


  
 Tesorería del Avanzamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000119

OBRA/ACCIÓN No. IFYPIE/AP/1955002 EXTRACION, SUMINISTRO E INTALACION DE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	165,955.64	0.00	165,955.64
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	165,955.64	0.00	165,955.64

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

  
 Tesoreria del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000121

OBRA/ACCIÓN No. IFYP/E/AP/195501 ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO SUMERGIBLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	207,361.60
TOTAL ASIGNADO.....		207,361.60

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
01	BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE	80.000	182,368.12	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		182,368.12	0.00		
02	MANIOBRAS PARA LA EXTRACCION E INTALACIO	10.000	13,920.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		13,920.00	0.00		
03	MANTENIMIENTO A ARRANCADOR TRIFASICO	10.000	11,073.48	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		11,073.48	0.00		
TOTAL		100.000	207,361.60	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	207,361.60 100.000	207,361.60 100.000

  
~~Presidente Municipal~~  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000122

OBRA/ACCIÓN No. IFYP1E/AP/195501 ADQUISICION DE EQUIPO BOMBEO SUMERGIBLE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			
SUMA PERIODO:.....	207,361.60	0.00	207,361.60
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	207,361.60	0.00	207,361.60

~~  
 Ayuntamiento Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021~~

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax  
 2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000123

OBRA/ACCIÓN No. HSLT/FGP/19/55/02 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: HSLT/FGP/19/55/02

NOMBRE:  
DESCRIPCIÓN: SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SEGUNDO NIVEL) TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO

UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUCAS TECOP

FECHA DE INICIO: 18 JUL 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FGP190000000000149

MONTO ORIGINAL: \$0.00

FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2019

FECHA VENCE: 31 DIC 2019

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS

DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$591,445.93

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000124

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FGP/19/55/02 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	591,445.93
TOTAL ASIGNADO.....		591,445.93

  
**Sindicato Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	0.850	5,027.80	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		5,027.80	0.00		
002	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE SECCION	5.810	34,354.06	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		34,354.06	0.00		
003	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE SECCION	1.620	9,558.48	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		9,558.48	0.00		
004	CONSTRUCCION DE COLUMNA DE SECCION 0.20	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
005	MURO DE BLOCK DE 12X20X40CM ASENTADO	6.470	38,272.37	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		38,272.37	0.00		
006	CONSTRUCCION DE TRABE DE SECCION 20X40	16.330	96,607.18	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		96,607.18	0.00		
007	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO	16.270	96,230.40	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		96,230.40	0.00		
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERGOLAS	1.160	6,846.04	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		6,846.04	0.00		
009	ENTORTADO EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE	19.440	114,979.50	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		114,979.50	0.00		
010	APLANADO DE PLAFONES CON MORTERO	13.930	82,391.90	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		82,391.90	0.00		
011	LINPIEZA GENERAL DE LA OBRA	1.390	8,205.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		8,205.00	0.00		
012	PLACA INFORMATIVA DE 1MX1M	0.260	0.00	0.00	0.000	0.000
EXT.01	EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO	4.020	23,772.20	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		23,772.20	0.00		
EXT.02	EMBOQUILLADO ACABADO PULIDO FINO EN TRAB	8.580	50,764.13	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		50,764.13	0.00		
EXT.03	CONSTRUCCION DE CASTILLO DE SECCION 0.20	0.880	5,195.15	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		5,195.15	0.00		
EXT.04	DEMOLICION DE TRABE DE SECCION 20X50CM	0.140	812.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		812.00	0.00		
EXT.05	CARGA DE CAMION DE ESCOMBRO PRODUCTO	0.060	380.82	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		380.82	0.00		
EXT.06	CONSTRUCCION DE CONCRETO DE 14 CM	0.390	2,281.12	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		2,281.12	0.00		
EXT.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE LAMIN	0.540	3,200.07	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		3,200.07	0.00		
EXT.08	APLANADOS EN MURO DE BLOCK	1.760	10,825.58	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		10,825.58	0.00		
EXT.09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA INFORMAT	0.100	1,742.13	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		1,742.13	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>100.000</b>	<b>591,445.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

  
**Tesorería de Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

AVANCE DEL PERIODO AVANCE ACUMULADO PREVIO ACUMULADO AL PERIODO

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000125

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FGP/19/55/02 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA

FISICO:	0.000	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	591,445.93	100.000
			591,445.93	100.000

  
~~Presidente Municipal~~  
~~San Lucas Tecopilco, Tlax~~  
~~2017-2021~~

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorero de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000126

OBRA/ACCIÓN No. HSLT/FGP/19/55/02 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	591,445.93	0.00	591,445.93
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	591,445.93	0.00	591,445.93



~~Presidencia Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021~~



Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021



Tesoreria del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000127

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FGP/19/55/03 REMODELACION DE DIVERSAS AREAS DE LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FGP/19/55/03

NOMBRE: REMODELACION DE DIVERSAS AREAS DE LA  
 DESCRIPCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 TRAZO Y NIVELACION, CONSTRUCCION DE MURO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI  
 LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
 LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
 UBICACIÓN: PLAZA PRINCIPAL S/N  
 FECHA DE INICIO: 12 NOV 2019  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: ISR19000000000055  
 MONTO ORIGINAL: \$0.00  
 FECHA DE FIRMA: 01 NOV 2019  
 FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ANTONIO HERNANDEZ DE LA CRUZ  
 DOMICILIO:  
 No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
 R. F. C.:  
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$36,591.59  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidencia Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Sindicato Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000128

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FGP/19/55/03 REMODELACION DE DIVERSAS AREAS DE LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	36,591.59
TOTAL ASIGNADO.....		36,591.59



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, PARA EDIFI	0.410	151.45	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		151.45	0.00		
002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLA	28.540	10,444.66	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		10,444.66	0.00		
003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAM	4.750	1,739.32	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		1,739.32	0.00		
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAM	6.140	2,245.98	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		2,245.98	0.00		
005	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COMEX	1.100	401.46	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		401.46	0.00		
006	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COMEX	10.560	3,864.67	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		3,864.67	0.00		
007	CONSTRUCCION DE ARCHIVERO (OFICINA DE	18.960	6,936.28	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		6,936.28	0.00		
008	CONSTRUCCION DE ARCHIVERO (OFICINA DE TE	22.150	8,106.84	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		8,106.84	0.00		
009	RETIRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, PARA C	2.820	1,033.36	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		1,033.36	0.00		
010	REPARACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE	2.250	824.76	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		824.76	0.00		
011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MAD	1.430	522.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		522.00	0.00		
012	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE RETI	0.890	320.81	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		320.81	0.00		
TOTAL			100.000	36,591.59	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	36,591.59 100.000	36,591.59 100.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000129

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FGP/19/55/03 REMODELACION DE DIVERSAS AREAS DE LA  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			
SUMA PERIODO:.....	36,591.59	0.00	36,591.59
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	36,591.59	0.00	36,591.59

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesoreria del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000130

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195503 CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FISM/195503  
NOMBRE: CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES  
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION POR MEDIO MECANICOS, CONSTRUCCION DE P  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO PUBLICO, LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO PUBLICO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: CALLE ZARAGOZA  
FECHA DE INICIO: 30 MAY 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISH1900000000007  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2019  
FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAYELY MALDONADO MUÑOZ  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:  
R. F. C.:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$95,093.16  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

Presidente Municipal  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017 - 2021

Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000131



Recurso de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195503 CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	95,093.16
TOTAL ASIGNADO.....		95,093.16

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accción	Ponder	Asignado:	Devengado:	A. FIN	A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	0.190	177.40	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		177.40	0.00		
002	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE	2.450	2,325.99	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,325.99	0.00		
003	CAMA DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR	1.590	1,509.58	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,509.58	0.00		
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P10	14.650	13,935.87	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		13,935.87	0.00		
005	RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y COMP	7.460	7,091.88	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		7,091.88	0.00		
006	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	0.050	43.04	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		43.04	0.00		
007	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE POR MED	10.440	9,931.50	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		9,931.50	0.00		
008	CARGA Y ACARREO CON CAMION DE VOLTEO DE	1.120	1,065.60	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,065.60	0.00		
009	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE	0.550	525.34	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		525.34	0.00		
010	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE 5 CM DE ESP	0.630	599.40	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		599.40	0.00		
011	CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO	9.640	9,166.10	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		9,166.10	0.00		
012	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM	2.140	2,034.49	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,034.49	0.00		
013	CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO ARM	1.650	1,568.01	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,568.01	0.00		
014	APLANADO ACABADO FINO EN MURO A BASE DE	1.610	1,532.40	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,532.40	0.00		
015	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE	19.290	18,341.13	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		18,341.13	0.00		
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA	23.980	22,807.60	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		22,807.60	0.00		
017	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE SEN	1.630	1,549.55	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,549.55	0.00		
018	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	0.930	888.28	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		888.28	0.00		
TOTAL		100.000	95,093.16	0.00	0.000	0.000


Sindicato Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021  
 FINANCIERO:

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
0.000	0.000	0.000
0.00 0.000	95,093.16 100.000	95,093.16 100.000

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000132

OBRA/ACCIÓN No. HSLT/FISM/195503 CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES

  
**Presidencia Municipal**  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

  
**tesorería del Ayuntamiento**  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

  
**Sindico Municipal**  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021


MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000133

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195503 CONSTRUCCION DE REJILLAS PLUVIALES  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	95,093.16	0.00	95,093.16
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	95,093.16	0.00	95,093.16

*30*



~~Presidencia Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021~~



Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021



tesoreria del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000134

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195504 AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FISM/195504  
NOMBRE: AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO  
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION EQUIPO TOPOGRAFICO  
DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO, BASE  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA  
FECHA DE INICIO: 01 JUL 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019  
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM1900000000010  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 JUL 2019  
FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: NAYELY MALDONADO MUÑOZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELÉFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$61,596.22  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



Tesorero del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco Tlax  
2017-2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017 - 2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Municipio de San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000135

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISH/195504 AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	61,598.22
TOTAL ASIGNADO.....		61,598.22



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	A. FIN	A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	1.140	700.59	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		700.59	0.00		
002	DENOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10CM	1.350	834.62	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		834.62	0.00		
003	BASE HIDRAULICA EN CAPAS DE 15 CM DE ESP	0.630	391.11	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		391.11	0.00		
004	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM	4.560	2,804.03	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,804.03	0.00		
005	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE	5.960	3,673.28	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		3,673.28	0.00		
006	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACION, P	4.290	2,643.52	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,643.52	0.00		
007	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE	1.120	689.68	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		689.68	0.00		
008	CAMA DE ARENA DE 6CM DE ESPESOR, PARA REC	3.110	1,914.01	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,914.01	0.00		
009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAT 10"	36.200	22,298.08	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		22,298.08	0.00		
010	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN FORMA	28.010	17,250.88	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		17,250.88	0.00		
011	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO	10.250	6,314.56	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		6,314.56	0.00		
012	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE ACA	1.050	648.67	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		648.67	0.00		
013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMA	2.330	1,435.19	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,435.19	0.00		
TOTAL		100.000	61,598.22	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	61,598.22 100.000	61,598.22 100.000

*[Handwritten signature]*  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021


*[Handwritten signature]*  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000136

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195504 AMPLIACION DE LA RED DRENAJE SANITARIO  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	61,598.22	0.00	61,598.22
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	61,598.22	0.00	61,598.22

  
~~Presidencia Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021~~

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000137

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195507 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FISM/195507

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL  
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION POR MEDIO MECANICOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: CALLE GUERRERO Y PRIVADA GUERRERO  
FECHA DE INICIO: 01 JUN 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM1900000000009  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2019  
FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: NAYELY MALDONADO MUÑOZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$166,552.77  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
4301-21939-0


FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$16,655.28



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000138

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195507 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	166,552.77
TOTAL ASIGNADO.....		166,552.77

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	0.330	557.41	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		557.41	0.00		
002	DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE POR MED	2.960	4,921.82	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,921.82	0.00		
003	RETIRO DE ADOCRETO EXISTENTE INCLUTE HER	0.910	1,519.34	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,519.34	0.00		
004	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE	3.020	5,032.88	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,032.88	0.00		
005	CAMA DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR PARA RE	1.540	2,568.81	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,568.81	0.00		
006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD 10	12.130	20,206.70	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		20,206.70	0.00		
007	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN FORMA	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
008	RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION	5.720	9,519.44	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		9,519.44	0.00		
009	REMATE DE CONCRETO DE 10CM DE ESPESOR	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
010	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE	5.510	9,173.08	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		9,173.08	0.00		
011	COLOCACION DE ADOCRETO EXISTENTE CUALQUI	1.250	2,088.79	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,088.79	0.00		
012	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	0.050	76.50	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		76.50	0.00		
013	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE	0.590	987.13	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		987.13	0.00		
014	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE 5CM	0.630	1,056.59	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,056.59	0.00		
015	CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO	10.290	17,133.27	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		17,133.27	0.00		
016	MURO DE BLOCK MACIZO DE 12X20X40 CM ASEN	2.530	4,209.57	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,209.57	0.00		
017	CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO	1.420	2,371.22	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,371.22	0.00		
018	APLANADO ACABADO FINO DE MURO A BASE	1.710	2,851.15	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,851.15	0.00		
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE CA	27.790	46,280.01	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		46,280.01	0.00		
020	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE SEÑ	0.940	1,565.84	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,565.84	0.00		
021	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	0.380	626.69	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		626.69	0.00		
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD 18	10.070	16,764.84	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		16,764.84	0.00		
023	REGISTRO	3.160	5,264.21	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,264.21	0.00		
024	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTE	7.070	11,777.48	0.00	0.000	0.000

  
 Tesoreria del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000139

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISH/195507 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	11,777.48	0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>166,552.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	166,552.77 100.000	166,552.77 100.000



**Préfeto Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021



**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021



**Tesoro del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021


MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000140

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195507 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	166,552.77	0.00	166,552.77
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	166,552.77	0.00	166,552.77

*3*

~~  
 Ayuntamiento Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021~~

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorero de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000141

OBRA/ACCIÓN No. HSLT/FISM/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: HSLT/FISM/195509

NOMBRE: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA  
 DESCRIPCIÓN: Y FASES A TRIFASICA  
 EXCAVACION DE CEPAS PARA HINCADO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
 LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
 UBICACIÓN: ADOLFO LOPEZ MATEOS  
 FECHA DE INICIO: 03 SEP 2019  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM19000000000014  
 MONTO ORIGINAL: \$0.00  
 FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2019  
 FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS  
 DOMICILIO:  
 No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:  
 TELEFONO:  
 R. F. C.:  
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$869,815.48  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

  
 Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017 - 2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000142

*[Handwritten signature and stamp]*  
 Pro...  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	869,815.48
TOTAL ASIGNADO.....		869,815.48

*[Stamp]*  
 Sindicato (Fiscal)  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAMITES ANTE CFE INCLUYE PLANOS Y PAGO	3.520	35,011.13	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		35,011.13	0.00		
002	SUMINISTRO E INTALACION DE POSTE DE CONC	10.330	133,336.75	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		133,336.75	0.00		
003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR	47.530	365,550.27	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		365,550.27	0.00		
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR	0.290	11,905.10	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		11,905.10	0.00		
005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URD	8.440	60,023.05	60,023.05	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		60,023.05	60,023.05		
006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA	0.290	6,291.08	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		6,291.08	0.00		
007	SUMINISTRA Y COLOCACION DE RETENIDA RBA	0.940	16,766.10	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		16,766.10	0.00		
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS	0.700	0.00	0.00	0.000	0.000
009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO	1.040	13,619.96	6,809.98	50.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		13,619.96	6,809.98		
010	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE	1.810	23,848.02	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		23,848.02	0.00		
011	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	5.850	0.00	0.00	0.000	0.000
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	3.550	19,425.85	19,425.85	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		19,425.85	19,425.85		
013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	1.050	17,184.33	17,184.33	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		17,184.33	17,184.33		
014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	3.460	4,275.55	4,275.55	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,275.55	4,275.55		
015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA	0.210	0.00	0.00	0.000	0.000
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	0.970	13,559.15	13,559.15	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		13,559.15	13,559.15		
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	0.790	0.00	0.00	0.000	0.000
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA	0.690	52,795.90	52,795.90	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		52,795.90	52,795.90		
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA	0.950	0.00	0.00	0.000	0.000
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	0.650	22,782.75	22,782.75	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		22,782.75	22,782.75		
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA	3.000	0.00	0.00	0.000	0.000
022	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	3.940	37,794.99	37,794.99	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		37,794.99	37,794.99		
EXT-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFOR	0.000	3,609.94	3,609.94	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		3,609.94	3,609.94		
EXT-2	REHUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA	0.000	19,804.72	19,804.72	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		19,804.72	19,804.72		
EXT-3	REHUBICACION DE LINEAS DE BAJA TENSION E	0.000	3,019.42	3,019.42	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		3,019.42	3,019.42		
EXT-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	0.000	9,211.42	9,211.42	100.000	0.000

*[Stamp]*  
 Tesorería de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000143

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		9,211.42	9,211.42		
EXT-5	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE 9 Y 11 ME	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
<b>TOTAL</b>		100.000	869,815.48	270,297.05	31.075	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	270,297.05 31.075	599,516.43 68.925	869,815.48 100.000

  
~~Presidencia Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021~~

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesoreria del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


. 000144

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISH/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL: .....		599,518.43	0.00	599,518.43
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2	60,023.05		659,541.48
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISH19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISH/195509. ESTIMACION 03			
Requisición:	12FIS00001			
Concepto:	005			
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URD 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
Programa:	024			
Componente:	02			
Actividad:	01			
Función:	221			
C.O.G.:	6.1.4.2			
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISH19000000000014			
Acreedor:	0001042			
Contrato:	FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS FISM19000000000014			
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2	6,809.98		666,351.46
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISH19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISH/195509. ESTIMACION 03			
Requisición:	12FIS00001			
Concepto:	009			
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
Programa:	024			
Componente:	02			
Actividad:	01			
Función:	221			

  
**Tesorero del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

  
**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


000145

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Acreeedor:	FISM1900000000014		
	0001042		
	FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS		
Contrato:	FISM1900000000014		
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2	19,425.85	685,777.31
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03 12FIS00001		
Requisición:	12FIS00001		
Concepto:	012		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02		
Actividad:	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO. 01		
Función:	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Acreeedor:	FISM1900000000014		
	0001042		
	FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS		
Contrato:	FISM1900000000014		
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2	17,184.33	702,961.64
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03 12FIS00001		
Requisición:	12FIS00001		
Concepto:	013		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02		
Actividad:	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO. 01		
	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN		

  
 Tesorería de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000146



tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

	OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA		
Función:	EL MUNICIPIO 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000014		
Acreedor:	0001042 FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS		
Contrato:	FISM1900000000014		
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2	4,275.55	707,237.19
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03 12FIS00001		
Requisición:	12FIS00001		
Concepto:	014		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS 5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
Programa:	024		
Componente:	02		
Actividad:	01		
	AMPLIAR LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO		
Función:	221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000014		
Acreedor:	0001042 FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS		
Contrato:	FISM1900000000014		
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2	13,559.15	720,796.34
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03 12FIS00001		
Requisición:	12FIS00001		
Concepto:	016		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS 5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
Programa:	024		
Componente:	02		
	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO.		

*[Handwritten signature]*  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017 - 2021

*[Handwritten signature]*  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000147



Tesorería de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

Actividad:	01 AMPLIAR LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000014		
Acreedor:	0001042 FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS		
Contrato:	FISM1900000000014		
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03 12FIS00001	52,795.90	773,592.24
Requisición:	018 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA		
Concepto:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Fuente financ.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Unidad admin.:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Programa:	02 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO.		
Componente:	01 AMPLIAR LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO		
Actividad:	221 URBANIZACIÓN		
Función:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
C.O.G.:	FISM1900000000014		
Ficha por pagar:	0001042 FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS		
Acreedor:	FISM1900000000014		
Contrato:	FISM1900000000014		
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03 12FIS00001	22,782.75	796,374.99
Requisición:	020 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS		
Concepto:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Fuente financ.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Unidad admin.:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Programa:	02 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO.		
Componente:	01 AMPLIAR LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000148

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco Tlax  
 2017-2021

Actividad:	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO. 01		
Función:	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000014		
Acreedor:	0001042		
Contrato:	FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS FISM1900000000014		
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2	37,794.99	834,169.98
Requisición:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03 12FIS00001		
Concepto:	022		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS 5.01		
Unidad admin.:	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAestruc. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02		
Actividad:	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO. 01		
Función:	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000014		
Acreedor:	0001042		
Contrato:	FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS FISM1900000000014		
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2	3,609.94	837,779.92
Requisición:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03 12FIS00001		
Concepto:	EXT-1		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO INFOR 5.01		
Unidad admin.:	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAestruc. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		

*[Handwritten signature]*  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

*[Handwritten signature]*  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000149

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA



Componente: DESARROLLO URBANO  
 02  
 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO  
 AMPLIADO.  
 Actividad: 01  
 AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN  
 EL MUNICIPIO  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.2  
 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.  
 Ficha por pagar: FISM1900000000014  
 Acreedor: 0001042  
 FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS  
 Contrato: FISM1900000000014  
 03 DIC 2019 D12FIS0001 1.2.3.5.4.2

19,804.72 857,584.64

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS  
 FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA  
 ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA.  
 OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03  
 Requisición: 12FIS00001  
 Concepto: EXT-2  
 Fuente financ.: REHUBICACION DE TRANSFORMADOR DE 15KVA  
 5.01

(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAestruc.  
 SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Unidad admin.: 006  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Programa: 024  
 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL  
 DESARROLLO URBANO

Componente: 02  
 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO  
 AMPLIADO.

Actividad: 01  
 AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN  
 EL MUNICIPIO

Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.2

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.  
 Ficha por pagar: FISM1900000000014  
 Acreedor: 0001042  
 FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS

Contrato: FISM1900000000014  
 03 DIC 2019 D12FIS0001 1.2.3.5.4.2

3,019.42 860,604.06

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  
 PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS  
 FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA  
 ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA.  
 OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03  
 Requisición: 12FIS00001

Concepto: EXT-3  
 Fuente financ.: REHUBICACION DE LINEAS DE BAJA TENSION E  
 5.01

(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAestruc.  
 SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Unidad admin.: 006  
 OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000150

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195509 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO.		
Actividad:	01		
	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000014		
Acreedor:	0001042		
	FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS		
Contrato:	FISM1900000000014		
03 DIC 2019 D12FIS0001	1.2.3.5.4.2	9,211.42	869,815.48
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA Y FASES A TRIFASICA. OBRA-MSLT/FISM/195509. ESTIMACION 03 12FIS00001		
Requisición:	12FIS00001		
Concepto:	EXT-4		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO.		
Actividad:	01		
	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000014		
Acreedor:	0001042		
	FIDEL FEDERICO FERNANDEZ TELIS		
Contrato:	FISM1900000000014		
SUMA PERIODO:.....		270,297.05	0.00 270,297.05
SALDO FINAL:.....		869,815.48	0.00 869,815.48

  
 Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

- 000151

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195510 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO Y

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FISM/195510

NOMBRE: DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO Y  
 DESCRIPCIÓN: ADOQUINAMIENTO  
 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO DE EQUIPO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI  
 LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
 LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
 UBICACIÓN: PRIVADA FRANCISCO I MADERO  
 FECHA DE INICIO: 23 OCT 2019  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM1900000000015  
 MONTO ORIGINAL: \$0.00  
 FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2019  
 FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LIDIA GARRIDO MARQUEZ  
 DOMICILIO:  
 No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
 R. F. C.:  
 CONTACTO:  
 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$71,872.05  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00



Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 017

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000152

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISH/195510 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO Y

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	71,872.05
TOTAL ASIGNADO.....		71,872.05




AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10CM	1.820	1,307.31	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,307.31	0.00		
002	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO	0.390	281.93	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		281.93	0.00		
003	TRAZO Y NIVELACION PARA BANQUETA	1.220	874.31	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		874.31	0.00		
004	CORTE DE MATERIAL NATURAL POR MEDIOS ME	6.770	4,862.95	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,862.95	0.00		
005	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO	2.380	1,707.80	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,707.80	0.00		
006	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERT	6.650	4,776.38	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,776.38	0.00		
007	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20CM	11.670	8,386.25	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		8,386.25	0.00		
008	CAMA DE ARENA DE 5CM DE ESPESOR	4.810	3,456.02	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		3,456.02	0.00		
009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUIN	46.210	34,651.52	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		34,651.52	0.00		
010	ELABORACION DE CINTURON DE SECCION 12X20	3.640	2,613.39	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,613.39	0.00		
011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA	1.910	1,373.76	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,373.76	0.00		
012	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA MANUALMENTE	1.020	730.27	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		730.27	0.00		
013	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO	7.270	5,227.13	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,227.13	0.00		
014	REPARACION DE TORNAS SANITARIAS DOMICILIA	2.240	1,623.03	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,623.03	0.00		
TOTAL		100.000	71,872.05	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	71,872.05 100.000	71,872.05 100.000

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021


  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

. 000153

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195510 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO Y  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			
SUMA PERIODO:.....	71,872.05	0.00	71,872.05
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	71,872.05	0.00	71,872.05

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorero de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000154

OBRA/ACCIÓN No. HSLT/FISM/195511 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FISM/195511

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  
 DESCRIPCIÓN: EXCAVACION DE CEPAS PARA HINCADO DE  
 POSTERIA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI  
 LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
 LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
 UBICACIÓN: CALLE ZAPOTE  
 FECHA DE INICIO: 17 MAY 2019  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM1900000000006  
 MONTO ORIGINAL: 50.00  
 FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2019  
 FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARCO ANTONIO ZENPOALTECA DIAZ  
 DOMICILIO:  
 No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
 R. F. C.:  
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$286,766.23  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4301-21889-8  
 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$24,680.06

FIANZA ANTICIPO: 4301-21841-4  
 CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$74,040.17

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: 50.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Ayuntamiento Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Ayuntamiento Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000155

*[Handwritten signature and stamp]*  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195511 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	286,766.23
TOTAL ASIGNADO.....		286,766.23

*[Stamp and signature]*  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAMITES ANTE CFE INCLUYE PLANOS Y PAGO	9.960	24,553.12	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		24,553.12	0.00		
002	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CON	20.900	62,917.29	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		62,917.29	0.00		
003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR	11.040	33,744.41	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		33,744.41	0.00		
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/	2.650	6,223.86	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		6,223.86	0.00		
005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URD	15.260	36,648.31	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		36,648.31	0.00		
006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	0.920	6,822.16	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		6,822.16	0.00		
007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	1.030	0.00	0.00	0.000	0.000
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	1.890	4,653.39	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,653.39	0.00		
009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	0.820	2,030.46	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,030.46	0.00		
010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA	0.890	4,370.35	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,370.35	0.00		
011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS	0.680	1,634.53	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,634.53	0.00		
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO	0.990	2,433.68	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,433.68	0.00		
013	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE T	3.420	12,636.09	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		12,636.09	0.00		
014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRASFORMADOR	16.580	40,924.19	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		40,924.19	0.00		
015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	2.870	7,057.83	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		7,057.83	0.00		
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	1.490	11,003.69	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		11,003.69	0.00		
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PA	1.630	4,014.74	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,014.74	0.00		
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA	0.610	1,509.58	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,509.58	0.00		
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	6.370	23,588.55	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		23,588.55	0.00		
TOTAL		100.000	286,766.23	0.00	0.000	0.000

*[Stamp and signature]*  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	286,766.23 100.000	286,766.23 100.000

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000156

~~Presidencia Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2017-2021~~

OBRA/ACCIÓN No. MSL7/FISH/195511 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

  
Sindico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

  
Tesorero del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco-Tlax.  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000157

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195511 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	286,766.23	0.00	286,766.23
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	286,766.23	0.00	286,766.23

*[Handwritten signature]*  
  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000158

OBRA/ACCIÓN No. HSLT/FISM/195513 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FISM/195513

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE  
 DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, RETIRO DE ADOCRETO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI  
 LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
 LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
 UBICACIÓN: CAMINO A CASAS VIEJAS  
 FECHA DE INICIO: 02 OCT 2019  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM1900000000013  
 MONTO ORIGINAL: \$0.00  
 FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2019  
 FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LIDIA GARRIDO MARQUEZ  
 DOMICILIO:  
 No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:


TELEFONO:  
 R. F. C.:  
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$85,849.30  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000159

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195513 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	85,849.30
TOTAL ASIGNADO.....		85,849.30

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	2.090	1,796.14	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,796.14	0.00		
002	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE	25.060	21,518.26	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		21,518.26	0.00		
003	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR	7.950	6,825.35	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		6,825.35	0.00		
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC	22.190	19,046.27	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		19,046.27	0.00		
005	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO	22.620	19,415.29	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		19,415.29	0.00		
006	CAJA DE VALVULAS DE 1.56X1.56X1.65M	15.340	13,168.82	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		13,168.82	0.00		
007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECI	1.340	1,149.35	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,149.35	0.00		
008	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA INFORMATIV	1.640	1,411.80	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,411.80	0.00		
009	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE	1.770	1,518.02	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,518.02	0.00		
TOTAL		100.000	85,849.30	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	85,849.30 100.000	85,849.30 100.000

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021


  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000160

OBRA/ACCIÓN No. MSL7/FISM/195513 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	85,849.30	0.00	85,849.30
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	85,849.30	0.00	85,849.30

*[Handwritten signature]*  
  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
*[Handwritten signature]*  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorería del Ayuntamiento  
*[Handwritten signature]*  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000161

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195515 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FISM/195515  
 NOMBRE: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE  
 DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS  
 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO PUBLICOS LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO PUBLICOS

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
 UBICACIÓN: CAMINO A LAS CAÑADAS  
 FECHA DE INICIO: 01 DIC 2019  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM1900000000017  
 MONTO ORIGINAL: \$0.00  
 FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2019  
 FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALAN ALDANA HERNANDEZ  
 DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
 R. F. C.:  
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$95,441.15  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021



Tesorero del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000162

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195515 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	95,441.15
TOTAL ASIGNADO.....		95,441.15

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	2.160	2,060.57	2,060.57	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,060.57	2,060.57		
002	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE	22.270	21,251.28	21,251.28	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		21,251.28	21,251.28		
003	CAMA DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR, PARA RE	8.030	7,668.32	7,668.32	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		7,668.32	7,668.32		
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PVC HIDRAULIC	26.110	24,923.55	24,923.55	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		24,923.55	24,923.55		
005	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO	21.040	20,078.15	20,078.15	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		20,078.15	20,078.15		
006	CAJA PARA VALVULAS DE 1.56X1.56X1.65	14.580	13,920.00	13,920.00	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		13,920.00	13,920.00		
007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECI	2.340	2,228.71	2,228.71	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,228.71	2,228.71		
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMA	1.500	1,430.26	1,430.26	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,430.26	1,430.26		
009	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: ACA	1.970	1,880.31	1,880.31	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,880.31	1,880.31		
TOTAL		100.000	95,441.15	95,441.15	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	95,441.15 100.000	0.00 0.000	95,441.15 100.000

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
 Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000163



Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSL7/FISM/195515 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
23 DIC 2019 D12FIS0004	1.2.3.5.4.2	2,060.57		2,060.57
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OBRA-MSLT/FISM/195515 CAMINO A LAS CAÑADAS ESTIMACION 01 FINIQUITO 12FIS00004			
Requisición:	001			
Concepto:	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
Programa:	OBRAS PÚBLICAS			
	024			
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
	04			
Actividad:	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO FUNCIONANDO.			
	02			
Función:	CONSTRUIR SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE.			
	221			
C.O.G.:	URBANIZACIÓN			
	6.1.4.2			
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000017			
Acreeedor:	0001084			
Contrato:	ALAN ALDANA HERNANDEZ FISM1900000000017			
23 DIC 2019 D12FIS0004	1.2.3.5.4.2	21,251.28		23,311.85
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OBRA-MSLT/FISM/195515 CAMINO A LAS CAÑADAS ESTIMACION 01 FINIQUITO 12FIS00004			
Requisición:	002			
Concepto:	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
Programa:	OBRAS PÚBLICAS			
	024			
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
	04			
Actividad:	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO FUNCIONANDO.			
	02			
Función:	CONSTRUIR SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE.			
	221			

Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000164



Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

	OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195515 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Acreeedor:	FISM1900000000017		
	0001084		
	ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM1900000000017		
23 DIC 2019 D12FIS0004	1.2.3.5.4.2	7,668.32	30,980.17
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OBRA-MSLT/FISM/195515 CAMINO A LAS CAÑADAS ESTIMACION 01 FINIQUITO 12FIS00004		
Requisición:	12FIS00004		
Concepto:	003		
Fuente financ.:	CAVA DE ARENA DE 10CM DE ESPESOR, PARA RE 5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 04		
Actividad:	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO FUNCIONANDO. 02		
Función:	CONSTRUIR SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE. 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Acreeedor:	FISM1900000000017		
	0001084		
	ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM1900000000017		
23 DIC 2019 D12FIS0004	1.2.3.5.4.2	24,923.55	55,903.72
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OBRA-MSLT/FISM/195515 CAMINO A LAS CAÑADAS ESTIMACION 01 FINIQUITO 12FIS00004		
Requisición:	12FIS00004		
Concepto:	004		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PVC HIDRAULIC 5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 04		
Actividad:	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO FUNCIONANDO. 02		
	CONSTRUIR SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000165



Tesorería del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco Tlax  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195515 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

	EN REDES DE AGUA POTABLE.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000017		
Acreedor:	0001084		
	ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM1900000000017		
23 DIC 2019 D12FIS0004	1.2.3.5.4.2	20,078.15	75,981.87
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OBRA-MSLT/FISM/195515 CAMINO A LAS CAÑADAS ESTIMACION 01 FINIQUITO 12FIS00004		
Requisición:			
Concepto:	005		
	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	04		
	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO FUNCIONANDO.		
Actividad:	02		
	CONSTRUIR SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000017		
Acreedor:	0001084		
	ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM1900000000017		
23 DIC 2019 D12FIS0004	1.2.3.5.4.2	13,920.00	89,901.87
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19-AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OBRA-MSLT/FISM/195515 CAMINO A LAS CAÑADAS ESTIMACION 01 FINIQUITO 12FIS00004		
Requisición:			
Concepto:	006		
	CAJA PARA VALVULAS DE 1.56X1.56X1.65		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	04		
	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO FUNCIONANDO.		

Presidente Municipal  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000166



tesoraría del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco Tlax  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. HSLT/FISM/195515 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

Actividad:	02		
	CONSTRUIR SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000017		
Acreedor:	0001084		
	ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM1900000000017		
23 DIC 2019 D12FIS0004	1.2.3.5.4.2	2,228.71	92,130.58
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OBRA-HSLT/FISM/195515 CAMINO A LAS CAÑADAS ESTIMACION 01 FINIQUITO 12FIS00004		
Requisición:	007		
Concepto:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECI		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	04		
	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO FUNCIONANDO.		
Actividad:	02		
	CONSTRUIR SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000017		
Acreedor:	0001084		
	ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM1900000000017		
23 DIC 2019 D12FIS0004	1.2.3.5.4.2	1,430.26	93,560.84
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OBRA-HSLT/FISM/195515 CAMINO A LAS CAÑADAS ESTIMACION 01 FINIQUITO 12FIS00004		
Requisición:	008		
Concepto:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	04		

**Presidente Municipal**  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

**Sindico Municipal**  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000167



Tesorería de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195515 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

Actividad:	SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO FUNCIONANDO. 02		
Función:	CONSTRUIR SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE. 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000017		
Acreeador:	0001084 ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM1900000000017 1.2.3.5.4.2	1,880.31	95,441.15
23 DIC 2019 D12FIS0004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE OBRA-MSLT/FISM/195515 CAMINO A LAS CAÑADAS ESTIMACION 01 FINIQUITO 12FIS00004		
Requisición:	009		
Concepto:	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: ACA		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	04 SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO FUNCIONANDO.		
Actividad:	02 CONSTRUIR SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE AGUA POTABLE.		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000017		
Acreeador:	0001084 ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM1900000000017		
SUMA PERIODO:.....		95,441.15	0.00 95,441.15
SALDO FINAL:.....		95,441.15	0.00 95,441.15

Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

Sindicato Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000168



OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195517 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FISM/195517

NOMBRE: MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION  
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI  
LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: ENTRE CALLE ALLENDE Y GUERRERO  
FECHA DE INICIO: 03 SEP 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM1900000000012  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 SEP 2019  
FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: NAYELY MALDONADO MUÑOZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$534,567.02  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000169

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195517 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	534,567.02
TOTAL ASIGNADO.....		534,567.02

  
**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	0.310	964.89	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		964.89	0.00		
002	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE	0.580	4,806.89	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,806.89	0.00		
003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO	0.250	778.42	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		778.42	0.00		
004	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5CM DE E	0.910	6,176.78	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		6,176.78	0.00		
005	CIMIENTO DE HAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	5.270	26,042.10	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		26,042.10	0.00		
006	ANLAJE DE CASTILLOS DE SECCION 0.30X.03	1.190	8,605.80	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		8,605.80	0.00		
007	CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE DE	4.000	26,897.36	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		26,897.36	0.00		
008	MURO DE BLOCK MAZIZO DE 12X20X40 CM	5.900	59,006.32	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		59,006.32	0.00		
009	CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO	3.090	32,687.84	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		32,687.84	0.00		
010	CONSTRUCCION DE CADENA DE CERRAMIENTO	5.790	30,168.34	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		30,168.34	0.00		
011	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO	18.710	112,021.11	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		112,021.11	0.00		
012	APLANADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO	6.410	92,486.02	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		92,486.02	0.00		
013	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO	6.900	29,396.08	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		29,396.08	0.00		
014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE	11.710	0.00	0.00	0.000	0.000
015	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	8.260	0.00	0.00	0.000	0.000
016	SALIDA ELECTRICA EN MUROS Y PLAFON	8.130	0.00	0.00	0.000	0.000
017	SALIDA HIDRAULICA EN TUBOPLUS	1.730	0.00	0.00	0.000	0.000
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES	3.900	0.00	0.00	0.000	0.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	6.650	0.00	0.00	0.000	0.000
020	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	0.310	1,784.62	1,784.62	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,784.62	1,784.62		
EXT-01	RETIRO DE ADOQUIN HEXAGONAL CON RECUPERA	0.000	517.88	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		517.88	0.00		
EXT-02	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO CON E	0.000	1,188.52	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,188.52	0.00		
EXT-03	DEMOLICION DE MARQUESINA DE CONCRETO	0.000	282.28	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		282.28	0.00		
EXT-04	CONSTRUCCION DE CADENA DE SECCION 15X25C	0.000	2,626.54	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,626.54	0.00		
EXT-05	CONSTRUCCION DE CADENA DE SECCION	0.000	5,581.23	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,581.23	0.00		
EXT-06	COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS	0.000	844.02	0.00	0.000	0.000

  
**Tesoro de Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

. 000170

OBRA/ACCIÓN No. HSLT/FISM/195517 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE

5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		844.02	0.00		
EXT-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	0.000	55,494.46	55,494.46	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		55,494.46	55,494.46		
EXT-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	0.000	13,673.80	13,673.80	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		13,673.80	13,673.80		
EXT-09	BOQUILLAS EN PUERTAS, VENTANAS Y PRETIL	0.000	15,720.90	15,720.90	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		15,720.90	15,720.90		
EXT-10	COLOCACION DE TUBO DE P.V.C SANITARIO	0.000	547.10	547.10	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		547.10	547.10		
EXT-11	SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAUL	0.000	5,194.31	5,194.31	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,194.31	5,194.31		
EXT-12	LONA INFORMATIVA DE OBRA	0.000	1,073.41	1,073.41	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,073.41	1,073.41		
<b>TOTAL</b>			<b>100.000</b>	<b>534,567.02</b>	<b>93,488.60</b>	<b>17.489 0.000</b>

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	93,488.60 17.489	441,078.42 82.511	534,567.02 100.000

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

  
**Sindicco Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
**Tesoreria del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000171



ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195517 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE  
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		441,078.42	0.00	441,078.42
10 DIC 2019 D12FIS0002	1.2.3.5.2.3	1,784.62		442,863.04
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM19 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION OBRA-MSLT/FISM/195517 ESTIMACION 4 FINIQUITO			
Requisición:	12FIS00002			
Concepto:	020			
	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES MEJORADOS.			
Actividad:	01			
	CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.3			
	AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM19000000000012			
Acreedor:	0001020			
	NAYELY MALDONADO MUÑOZ			
Contrato:	FISM19000000000012			
10 DIC 2019 D12FIS0002	1.2.3.5.2.3	55,494.46		498,357.50
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM19 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION OBRA-MSLT/FISM/195517 ESTIMACION 4 FINIQUITO			
Requisición:	12FIS00002			
Concepto:	EXT-07			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES MEJORADOS.			
Actividad:	01			
	CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.			
Función:	221			

  
Presidente Municipal  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

  
Sindico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000172



	OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195517 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.2.3		
	AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000012		
Acreeedor:	0001020		
	NAYELY MALDONADO MUÑOZ		
Contrato:	FISM1900000000012		
10 DIC 2019 D12FIS0002	1.2.3.5.2.3	13,673.80	512,031.30
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM19 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION OBRA-MSLT/FISM/195517 ESTIMACION 4 FINIQUITO		
Requisición:	12FIS00002		
Concepto:	EXT-08		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	01		
	ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES MEJORADOS.		
Actividad:	01		
	CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.2.3		
	AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000012		
Acreeedor:	0001020		
	NAYELY MALDONADO MUÑOZ		
Contrato:	FISM1900000000012		
10 DIC 2019 D12FIS0002	1.2.3.5.2.3	15,720.90	527,752.20
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM19 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION OBRA-MSLT/FISM/195517 ESTIMACION 4 FINIQUITO		
Requisición:	12FIS00002		
Concepto:	EXT-09		
	BOQUILLAS EN PUERTAS, VENTANAS Y PRETEL		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	01		
	ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES MEJORADOS.		
Actividad:	01		
	CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS ESPACIOS		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000173



Tesorería Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195517 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE

<p>Función:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>Contrato:</p> <p>10 DIC 2019 D12FIS0002</p>	<p>RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.</p> <p>221</p> <p>URBANIZACIÓN</p> <p>6.1.2.3</p> <p>AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.</p> <p>FISM1900000000012</p> <p>0001020</p> <p>NAYELY MALDONADO MUÑOZ</p> <p>FISM1900000000012</p> <p>1.2.3.5.2.3</p>	<p>547.10</p>	<p>528,299.30</p>
<p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM19 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION OBRA-MSLT/FISM/195517 ESTIMACION 4 FINIQUITO</p>			
<p>Requisición:</p> <p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>Contrato:</p> <p>10 DIC 2019 D12FIS0002</p>	<p>12FIS00002</p> <p>EXT-10</p> <p>COLOCACION DE TUBO DE P.V.C SANITARIO</p> <p>5.01</p> <p>(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>006</p> <p>OBRAS PÚBLICAS</p> <p>024</p> <p>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO</p> <p>01</p> <p>ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES MEJORADOS.</p> <p>01</p> <p>CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.</p> <p>221</p> <p>URBANIZACIÓN</p> <p>6.1.2.3</p> <p>AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.</p> <p>FISM1900000000012</p> <p>0001020</p> <p>NAYELY MALDONADO MUÑOZ</p> <p>FISM1900000000012</p> <p>1.2.3.5.2.3</p>	<p>5,194.31</p>	<p>533,493.61</p>
<p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM19 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION OBRA-MSLT/FISM/195517 ESTIMACION 4 FINIQUITO</p>			
<p>Requisición:</p> <p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p>	<p>12FIS00002</p> <p>EXT-11</p> <p>SALIDA MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAUL</p> <p>5.01</p> <p>(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>006</p> <p>OBRAS PÚBLICAS</p> <p>024</p> <p>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO</p> <p>01</p> <p>ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES MEJORADOS.</p>		

Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000174



tesorería de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FISM/195517 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE

Actividad:	01		
	CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.2.3		
	AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000012		
Acreedor:	0001020		
	NAYELY MALDONADO MUÑOZ		
Contrato:	FISM1900000000012		
10 DIC 2019 D12FIS0002	1.2.3.5.2.3	1,073.41	534,567.02
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM19 MEJORAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION OBRA-MSLT/FISM/195517 ESTIMACION 4 FINIQUITO		
Requisición:	12FIS00002		
Concepto:	EXT-12		
	LONA INFORMATIVA DE OBRA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	01		
	ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES MEJORADOS.		
Actividad:	01		
	CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.2.3		
	AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000012		
Acreedor:	0001020		
	NAYELY MALDONADO MUÑOZ		
Contrato:	FISM1900000000012		
SUMA PERIODO:	.....	93,488.60	0.00 93,488.60
SALDO FINAL:	.....	534,567.02	0.00 534,567.02

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

  
 Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA

RFC: MSL951003897

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000175



tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco Tlax  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FOAM/195501 GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT/FOAM/195501

NOMBRE: GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y  
DESCRIPCIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO EN LA PRIVADA ADOLFO  
LOPEZ MATEOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI  
LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: PRIV. ADOLFO LOPEZ MATEOS  
FECHA DE INICIO: 01 OCT 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FOAM1900000000001  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2019  
FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALAN ALDANA HERNANDEZ  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$756,999.99

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

Presidente Municipal  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

Sindico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000178



OBRA/ACCIÓN No. HSLT/FOAM/195501 GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y	756,999.99
TOTAL ASIGNADO.....		756,999.99



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAZO Y NIVELACION PARA REDES SANITARIAS	0.230	6,578.23	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		6,578.23	0.00		
002	EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPA MATERI	2.480	30,241.68	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		30,241.68	0.00		
003	CAMA DE ARENA DE 5CM DE ESPESOR INCLUYEN	1.020	8,092.47	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		8,092.47	0.00		
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PEAD 12"	22.860	126,845.36	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		126,845.36	0.00		
005	POZOS DE VISITA PARA BROCAL DE 0.90X1.50	4.470	33,468.27	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		33,468.27	0.00		
006	REENIVELACION DE POZO DE VISITA PARA BRO	0.530	0.00	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		0.00	0.00		
007	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	4.740	47,614.62	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		47,614.62	0.00		
008	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRE CAMION	0.190	4,057.28	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		4,057.28	0.00		
009	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAF	0.040	498.33	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		498.33	0.00		
010	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRE	0.870	4,221.30	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		4,221.30	0.00		
011	FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C= 250KG/CM2	0.350	19,906.82	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		19,906.82	0.00		
012	CADENA DE DESPLANTE, LIGA Y CERRAMIENTO	1.300	8,932.52	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		8,932.52	0.00		
013	CONSTRUCCION DE CASTILLO DE CONCRETO ARM	0.820	3,504.48	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		3,504.48	0.00		
014	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X12X24	2.340	10,843.26	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		10,843.26	0.00		
015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR	20.260	0.00	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		0.00	0.00		
016	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO	0.740	6,200.06	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		6,200.06	0.00		
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA	0.210	0.00	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		0.00	0.00		
018	CARCAMO PARA LODOS A BASE DE TABIQUE ROJ	2.050	15,166.90	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		15,166.90	0.00		
019	CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION CON	1.470	11,099.94	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		11,099.94	0.00		
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONI	2.890	13,981.86	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		13,981.86	0.00		
021	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MAL	0.760	5,703.95	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		5,703.95	0.00		
022	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL	1.650	5,273.38	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		5,273.38	0.00		
023	SUMINISTRO Y APLICACION DE HERBICIDA HIN	1.020	661.90	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		661.90	0.00		
024	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMA	0.140	1,039.72	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		1,039.72	0.00		



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000177

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FOAM/195501 GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y

025	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALI	3.140	35,127.75	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		35,127.75	0.00		
026	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 1+1	0.390	0.00	0.00	0.000	0.000
027	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1	0.160	6,515.58	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		6,515.58	0.00		
028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE	3.120	29,715.78	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		29,715.78	0.00		
029	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO	0.460	1,882.55	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		1,882.55	0.00		
030	EXCAVACION A MANO DE CEPA PARA CONSTRUCC	0.350	2,836.52	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		2,836.52	0.00		
031	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO	14.400	119,920.33	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		119,920.33	0.00		
032	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARI	4.090	34,231.40	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		34,231.40	0.00		
033	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	0.460	5,079.50	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		5,079.50	0.00		
EXT-034	CORTE DE MATERIAL NATURAL (MATERIAL II)	0.000	10,710.44	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		10,710.44	0.00		
EXT-035	NIVELACION DE CALLE CON MATERIAL FILTRO	0.000	21,234.70	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		21,234.70	0.00		
EXT-036	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERT	0.000	3,344.48	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		3,344.48	0.00		
EXT-037	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO	0.000	37,993.00	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		37,993.00	0.00		
EXT-038	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIOGESTOR	0.000	79,463.07	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		79,463.07	0.00		
EXT-039	DESPLANE DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS	0.000	3,295.42	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		3,295.42	0.00		
EXT-040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA	0.000	1,717.12	0.00	0.000	0.000
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y		1,717.12	0.00		
<b>TOTAL</b>			<b>100.000</b>	<b>756,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	756,999.99 0.000	756,999.99 100.000

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

  
**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
**Tesoreria del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000178

OBRA/ACCIÓN No. MSLT/FOAM/195501 GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE Y  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	756,999.99	0.00	756,999.99
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	756,999.99	0.00	756,999.99



**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021



**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021



**Tesoreria del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000179

OBRA/ACCIÓN No. MSLT7FISH/195505 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSLT7FISH/195505

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  
DESCRIPCIÓN: TRAMITES ANTE CFE Y PROYECTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE, SUMINISTRO Y COLO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI  
LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO  
LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPIILCO  
UBICACIÓN: CAMINO A LAS CAÑADAS-ALAXANTO  
FECHA DE INICIO: 01 JUL 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISH1900000000011  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 JUL 2019  
FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARCO ANTONIO ZEHPOALTECA DIAZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$529,155.98  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4301-21964-0  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$53,113.72  
4301-21963-5  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$159,341.15

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

  
Tesorero del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

  
Presidente Municipal  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

  
Sindico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000180

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT7FISM/195505 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	529,155.98
TOTAL ASIGNADO.....		529,155.98

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAMITES ANTE CFE INCLUYE PLANOS Y PAGO	4.820	25,493.44	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		25,493.44	0.00		
002	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CON	19.060	113,484.00	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		113,484.00	0.00		
003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/	15.840	48,876.97	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		48,876.97	0.00		
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/	10.970	4,827.57	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,827.57	0.00		
005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URD NEU	6.710	79,389.98	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		79,389.98	0.00		
006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	3.370	4,536.91	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,536.91	0.00		
007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PA	0.940	0.00	0.00	0.000	0.000
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PA	1.720	18,422.86	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		18,422.86	0.00		
009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	1.880	14,362.05	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		14,362.05	0.00		
010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA	2.430	8,690.81	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		8,690.81	0.00		
011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS	0.600	1,616.70	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,616.70	0.00		
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO	1.350	2,434.14	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,434.14	0.00		
013	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS TIE	3.120	20,032.55	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		20,032.55	0.00		
014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	15.130	40,132.83	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		40,132.83	0.00		
015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE	1.310	21,192.70	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		21,192.70	0.00		
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE	2.040	12,790.88	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		12,790.88	0.00		
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PA	2.240	12,157.12	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		12,157.12	0.00		
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMA	0.280	1,502.09	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,502.09	0.00		
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED	6.170	99,212.34	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		99,212.34	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>100.000</b>	<b>529,155.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

  
 Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	529,155.98 100.000	529,155.98 100.000

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000181



**Presidente Municipal**  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSLT7FISH/195505 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA



**Sindico Municipal**  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021



**Tesoreria del Ayuntamiento**  
San Lucas Tecopilco-Tlax.  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000182

OBRA/ACCIÓN No. HSLT7FISM/195505 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			
SUMA PERIODO:.....	529,155.98	0.00	529,155.98
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	529,155.98	0.00	529,155.98

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

  
**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
**Tesorero del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000183

OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISM/195501 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSTL/FISM/195501

NOMBRE: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA  
DESCRIPCIÓN: EXCAVACION DE CEPAS PARA HINCADO DE POSTERIA DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO PUBLICOS LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO PUBLICOS

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: CALLE LA JOYA  
FECHA DE INICIO: 17 MAY 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM1900000000004  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2019  
FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARCO ANTONIO ZEMPOLTECA DIAZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$389,009.77  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4301-21890-2  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV  
FECHA FIANZA: 01 MAY 2019  
MONTO FIANZA: \$35,474.93

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

  
Tesorero del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

  
Presidente Municipal  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

  
Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000184

  
 Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISH/195501 ANPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	389,009.77
TOTAL ASIGNADO.....		389,009.77

  
 Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRAMITE ANTE CFE INCLUYENDO PLANOS Y PAG	6.920	24,545.69	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		24,545.69	0.00		
002	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CON	23.230	94,347.22	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		94,347.22	0.00		
003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR	12.320	44,157.56	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		44,157.56	0.00		
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACRS1/0	7.830	19,258.67	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		19,258.67	0.00		
005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URB	9.920	44,467.35	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		44,467.35	0.00		
006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	2.560	4,546.76	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,546.76	0.00		
007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA	4.310	7,553.93	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		7,553.93	0.00		
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS	0.660	4,651.99	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,651.99	0.00		
009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	3.420	10,149.25	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		10,149.25	0.00		
010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA	1.850	10,922.56	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		10,922.56	0.00		
011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS	0.460	1,634.03	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,634.03	0.00		
012	SUMINISTRO E INTALACION DE CORTACIRCUITO	1.370	2,432.95	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,432.95	0.00		
013	SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA DE TI	2.370	12,632.25	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		12,632.25	0.00		
014	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	11.520	40,911.80	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		40,911.80	0.00		
015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA	2.000	7,055.72	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		7,055.72	0.00		
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RA	1.030	14,667.23	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		14,667.23	0.00		
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PA	2.270	16,054.08	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		16,054.08	0.00		
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA	0.430	1,509.11	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,509.11	0.00		
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS	5.530	27,511.62	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		27,511.62	0.00		
TOTAL		100.000	389,009.77	0.00	0.000	0.000

  
 Tesorera de Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO: 0.000	0.000	0.000

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
RFC: MSL951003897  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000185

OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISH/195501 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

FINANCIERO: 0.00 0.000 389,009.77 100.000 389,009.77 100.000

  
**Presidente Municipal**  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

  
**Sindico Municipal**  
San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

  
**Tesorería de Ayuntamiento**  
San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000186

OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISM/195501 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			
SUMA PERIODO:.....	389,009.77	0.00	389,009.77
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	389,009.77	0.00	389,009.77

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

  
**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

  
**Tesoreria de Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000187

OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISM/195502 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: MSTL/FISM/195502

NOMBRE: AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA  
 DESCRIPCIÓN: TRAMITES ANTE CFE Y PROYECTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNI LEY FEDERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO LEY ESTATAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
 UBICACIÓN: CALLE MELCHOR OCAMPO  
 FECHA DE INICIO: 01 DIC 2019  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM19000000000016  
 MONTO ORIGINAL: \$0.00  
 FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2019  
 FECHA VENCE: 31 DIC 2019  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARCO ANTONIO ZEHPOALTECA DIAZ  
 DOMICILIO:  
 No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:  
 TELEFONO:  
 R. F. C.:  
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$87,677.08  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00



Tesorería del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021



Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021



Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000188

OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISH/195502 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	87,677.08
TOTAL ASIGNADO.....		87,677.08



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A. FIN % A. FIS	
001	TRAMITES ANTE CFE INCLUYE PLANOS Y PAGO	28.050	24,592.00	24,592.00	100.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		24,592.00	24,592.00	
002	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CON	23.400	20,514.69	20,514.69	100.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		20,514.69	20,514.69	
003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URB	17.340	15,202.48	15,202.48	100.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		15,202.48	15,202.48	
004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA	2.310	2,021.60	2,021.60	100.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,021.60	2,021.60	
005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA	2.490	2,179.09	2,179.09	100.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		2,179.09	2,179.09	
006	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE T	4.790	4,198.60	4,198.60	100.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		4,198.60	4,198.60	
007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA	5.720	5,017.95	5,017.95	100.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		5,017.95	5,017.95	
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMA	1.720	1,516.97	1,516.97	100.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,516.97	1,516.97	
009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE L	14.180	12,433.70	12,433.70	100.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		12,433.70	12,433.70	
TOTAL		100.000	87,677.08	87,677.08	100.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	87,677.08 100.000	0.00 0.000	87,677.08 100.000

**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA

RFC: MSL951003897

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000189



OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISM/195502 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
10 DIC 2019 D12FIS0003	1.2.3.5.4.2	24,592.00		24,592.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA OBRA-MSLT/FISM/195502 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
Requisición:	12FIS00003			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	TRAMITES ANTE CFE INCLUYE PLANOS Y PAGO 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
Programa:	024			
Componente:	02			
Actividad:	01			
Función:	221			
C.O.G.:	6.1.4.2			
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000016			
Acreedor:	0000994			
Contrato:	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ FISM1900000000016			
10 DIC 2019 D12FIS0003	1.2.3.5.4.2	20,514.69		45,106.69
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA OBRA-MSLT/FISM/195502 ESTIMACION 1 FINIQUITO			
Requisición:	12FIS00003			
Concepto:	002			
Fuente financ.:	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CON 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
Programa:	024			
Componente:	02			
Actividad:	01			
Función:	221			

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

  
**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000190



OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISM/195502 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA			
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000016		
Acreedor:	0000994 MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ		
Contrato:	FISM1900000000016		
10 DIC 2019 D12FIS0003	1.2.3.5.4.2	15,202.48	60,309.17
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA OBRA-MSLT/FISM/195502 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
Requisición:	12FIS00003		
Concepto:	003		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE URB 5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02		
Actividad:	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO. 01		
Función:	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000016		
Acreedor:	0000994 MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ		
Contrato:	FISM1900000000016		
10 DIC 2019 D12FIS0003	1.2.3.5.4.2	2,021.60	62,330.77
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA OBRA-MSLT/FISM/195502 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
Requisición:	12FIS00003		
Concepto:	004		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA 5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02		
Actividad:	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO. 01		
	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN		



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000191



Tesorero del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISM/195502 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

Función:	EL MUNICIPIO 221		
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2		
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000016		
Acreeedor:	0000994		
Contrato:	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ FISM1900000000016		
10 DIC 2019 D12FIS0003	1.2.3.5.4.2	2,179.09	64,509.86
Requisición:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA OBRA-MSLT/FISM/195502		
Concepto:	ESTIMACION 1 FINIQUITO 12FIS00003		
Fuente financ.:	005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA 5.01		
Unidad admin.:	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Actividad:	02 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO.		
Fuición:	01 AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO		
C.O.G.:	221 URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. FISM1900000000016		
Acreeedor:	0000994		
Contrato:	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ FISM1900000000016		
10 DIC 2019 D12FIS0003	1.2.3.5.4.2	4,198.60	68,708.46
Requisición:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA OBRA-MSLT/FISM/195502		
Concepto:	ESTIMACION 1 FINIQUITO 12FIS00003		
Fuente financ.:	006 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE T 5.01		
Unidad admin.:	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Componente:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	02 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO.		

Presidente Municipal  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021

Sindico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax  
 2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000192

OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISM/195502 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA

Actividad:	01		
	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000016		
Acreedor:	0000994		
Contrato:	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ		
10 DIC 2019 D12FIS0003	FISM1900000000016	5,017.95	73,726.41
	1.2.3.5.4.2		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA OBRA-MSLT/FISM/195502 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
Requisición:	12FIS00003		
Concepto:	007		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO AMPLIADO.		
Actividad:	01		
	AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM1900000000016		
Acreedor:	0000994		
Contrato:	MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ		
10 DIC 2019 D12FIS0003	FISM1900000000016	1,516.97	75,243.38
	1.2.3.5.4.2		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM19 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA OBRA-MSLT/FISM/195502 ESTIMACION 1 FINIQUITO		
Requisición:	12FIS00003		
Concepto:	008		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMA		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.  
2017-2021



Sindico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax  
2017-2021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

000193



OBRA/ACCIÓN No. MSTL/FISM/195502 AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA  
 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO  
 AMPLIADO.  
 Actividad: 01  
 AMPLIAR LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN  
 EL MUNICIPIO  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.2  
 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.  
 Ficha por pagar: FISM1900000000016  
 Acreedor: 0000994  
 Contrato: MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ  
 FISM1900000000016  
 10 DIC 2019 D12FIS0003 1.2.3.5.4.2

12,433.70 87,677.08

Requisición: 12FIS00003  
 Concepto: 009  
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS DE L  
 Fuente financ.: 5.01  
 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.  
 SOCIAL MUNICIPAL (FISM)  
 Unidad admin.: 006  
 OBRAS PÚBLICAS  
 Programa: 024  
 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL  
 DESARROLLO URBANO  
 Componente: 02  
 RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO  
 AMPLIADO.



Actividad: 01  
 AMPLIAR LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN  
 EL MUNICIPIO  
 Función: 221  
 URBANIZACIÓN  
 C.O.G.: 6.1.4.2  
 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.  
 Ficha por pagar: FISM1900000000016  
 Acreedor: 0000994  
 Contrato: MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ  
 FISM1900000000016

SUMA PERIODO:.....	87,677.08	0.00	87,677.08
SALDO FINAL:.....	87,677.08	0.00	87,677.08

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco Tlax.  
 2017-2021