



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/02 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/02

NOMBRE: REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y  
TECHUMBRE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 20 DE LA LEY  
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAX  
Y SUS MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: AVENIDA JUJAREZ  
FECHA DE INICIO: 03 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/02  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALAN ALDANA HERNANDEZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C. :  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$447,462.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

Tesorería del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

001011



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/02 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	447,462.00
TOTAL ASIGNADO.....		447,462.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	REHABILITACION DE CANCHA Y TECHUMBRE	100.000	447,462.00	447,462.00	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		447,462.00	447,462.00		
TOTAL		100.000	447,462.00	447,462.00	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	447,462.00 100.000	0.00 0.000	447,462.00 100.000

Síndico Municipal  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

Tesorera del Ayuntamiento  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

001012

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/02 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
19 ABR 2024 D04FIS0002	1.2.3.5.4.2	447,462.00		447,462.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL - TECHUMBRE EXP. FISM/24/55/02			
Requisición:	04FIS00002			
Concepto:	1 REHABILITACION DE CANCHA Y TECHUMBRE			
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01 CONSTRUIR ESPACIOS PUBLICOS-RECREATIVOS- CULTURALES Y DEPORTIVOS			
Actividad:	01 REHABILITAR CONSTRUIR Y MANTENER LOS ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	FISM/24/55/02			
Acreedor:	00135 ALAN ALDANA HERNANDEZ			
Contrato:	FISM/24/55/02			
SUMA PERIODO:.....		447,462.00	0.00	447,462.00
SALDO FINAL:.....		447,462.00	0.00	447,462.00



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

Sindico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

Tesoreria del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



Presidente Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/04 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/04

NOMBRE: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR Y RED DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30 FRAC. II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPIILCO  
UBICACIÓN: EN CALLE ALLENDE  
FECHA DE INICIO: 23 FEB 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/04  
MONTO ORIGINAL: \$843,371.69  
FECHA DE FIRMA: 01 MAR 2024  
FECHA VENCE: 19 ABR 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALAN ALDANA HERNANDEZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,550,571.06  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

Tesorería del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/04 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	1,014,425.89
TOTAL ASIGNADO.....		1,014,425.89

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
1	DRENAJE Y AGUA POTABLE	10.000	160,722.11	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		160,722.11	0.00		
2	TERRACERIAS	20.000	147,479.56	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		147,479.56	0.00		
3	PAVIMENTACION	40.000	535,530.22	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		535,530.22	0.00		
4	PINTURA Y MARCAS	30.000	170,694.00	170,694.00	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		170,694.00	170,694.00		
TOTAL		100.000	1,014,425.89	170,694.00	16.827	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	170,694.00 16.827	843,731.89 83.173	1,014,425.89 100.000



**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024



**Tesorería del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024



**Síndico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA  
 RFC: MSL951003897  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

001015

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/04 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	843,731.89	0.00	843,731.89
19 ABR 2024 D04FIS0001	170,694.00		1,014,425.89
1.2.3.5.4.2			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION 3 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EXP. FISM/24/55/04			
Requisición:	04FIS00001		
Concepto:	4		
Fuente financ.:	PINTURA Y MARCAS		
	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	04		
	REHABILITAR LAS REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO		
Actividad:	01		
	MANTENER Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y REDES DE DRENAJE Y AGUA PLUVIAL		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM/24/55/04		
Acreedor:	00135		
	ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM/24/55/04		
SUMA PERIODO:.....	170,694.00	0.00	170,694.00
SALDO FINAL:.....	1,014,425.89	0.00	1,014,425.89

  
**Sindico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

  
**Tesoreria del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/05 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/05

NOMBRE: AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO  
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAX Y SUS MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: CALLE FRONTERA  
FECHA DE INICIO: 25 MAR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/05  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIRIAM MERCEDES LOPEZ ZAMORA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$293,858.72  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



Tesorería del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/05 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	293,858.72
TOTAL ASIGNADO.....		293,858.72

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	ADOQUINAMIENTO	100.000	293,858.72	293,858.72	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		293,858.72	293,858.72		
TOTAL		100.000	293,858.72	293,858.72	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	293,858.72 100.000	0.00 0.000	293,858.72 100.000



**Presidente Municipal**

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



**Tesorería del Ayuntamiento**

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024







MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO TLAXCALA

RFC: MSL951003897

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

001018

Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/05 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
19 ABR 2024 D04FIS0003	1.2.3.5.4.2	293,858.72		293,858.72
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION 1 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO, EXP. FISM/24/55/05			
Requisición:	04FIS00003			
Concepto:	1			
	ADOQUINAMIENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	03			
	CONSTRUIR Y MEJORAR LA MAYOR CANTIDAD DE CALLES DEL MUNICIPIO			
Actividad:	01			
	CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS PAVIMENTOS EN CALLES DEL MUNICIPIO			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	FISM/24/55/05			
Acreedor:	00138			
	MIRIAM MERCEDES LÓPEZ ZAMORA			
Contrato:	FISM/24/55/05			
SUMA PERIODO:.....		293,858.72	0.00	293,858.72
SALDO FINAL:.....		293,858.72	0.00	293,858.72

Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

Tesorería del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA

RFC: MSL951003897

001019

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/06 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/06

NOMBRE: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE  
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 30 FRACC II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
 UBICACIÓN: SAN LUCAS TECOPILCO  
 FECHA DE INICIO: 01 FEB 2024  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/06  
 MONTO ORIGINAL: \$313,200.00  
 FECHA DE FIRMA: 01 FEB 2024  
 FECHA VENCE: 27 MAR 2024  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIRIAM MERCEDES LOPEZ ZAMORA  
 DOMICILIO:  
 No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
 R. F. C.:  
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$313,200.00  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

**Tesorera del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

**Síndico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/06 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	313,200.00
TOTAL ASIGNADO.....		313,200.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	CONSTRUCCION DE BAQUETAS Y GUARNICIONES	100.000	313,200.00	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		313,200.00	0.00		
TOTAL		100.000	313,200.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	313,200.00 100.000	313,200.00 100.000

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

  
**Tesorería del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

  
**Síndico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/06 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	313,200.00	0.00	313,200.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	313,200.00	0.00	313,200.00

  
**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

  
**Tesorera del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024

  
**Síndico Municipal**  
 San Lucas Tecopilco, Tlax.  
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA

RFC: MSL951003897

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

001022

Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/20

NOMBRE: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO  
LUMINARIAS LED

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 30 FRACC. II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO  
UBICACIÓN: SAN LUCAS TECOPILCO  
FECHA DE INICIO: 19 FEB 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/20  
MONTO ORIGINAL: \$258,395.29  
FECHA DE FIRMA: 01 MAR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RODRIGO SANCHEZ VEGA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$640,987.42  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



Síndico Municipal  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024



**Presidente Municipal**  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	258,395.29
TOTAL ASIGNADO.....		258,395.29

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS		
1	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	100.000	258,395.29	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		258,395.29	0.00		
TOTAL		100.000	258,395.29	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	258,395.29 100.000	258,395.29 100.000

**Síndico Municipal**  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

**Tesorería del Ayuntamiento**  
San Lucas Tecopilco, Tlax.  
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	258,395.29	0.00	258,395.29
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	258,395.29	0.00	258,395.29



**Sindico Municipal**



**Presidente Municipal**  
 San Lucas Tecoj. X.  
 2021 - 2024



**Tesoreña del Ayuntamiento**  
 San Lucas Tecoj., Tlax.  
 2021 - 2024