

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/02 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/02

NOMBRE: REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y
TECHUMBRE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 20 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAX
Y SUS MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO
UBICACIÓN: AVENIDA JJUAREZ
FECHA DE INICIO: 03 ABR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/02
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024
FECHA VENCE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALAN ALDANA HERNANDEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$447,462.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/02 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	447,462.00
TOTAL ASIGNADO.....		447,462.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
1	REHABILITACION DE CANCHA Y TECHUMBRE	100.000	447,462.00	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		447,462.00	0.00		
TOTAL		100.000	447,462.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	447,462.00 100.000	447,462.00 100.000


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/02 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	447,462.00	0.00	447,462.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	447,462.00	0.00	447,462.00


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/04 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/04
NOMBRE: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR
Y RED DE AGUA POTABLE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30 FRAC.
II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO
UBICACIÓN: EN CALLE ALLENDE
FECHA DE INICIO: 23 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/04
MONTO ORIGINAL: \$843,371.89
FECHA DE FIRMA: 01 MAR 2024
FECHA VENCE: 19 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALAN ALDANA HERNANDEZ
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,550,571.06
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/04 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	1,550,571.06
TOTAL ASIGNADO.....		1,550,571.06

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	DRENAJE Y AGUA POTABLE	10.000	160,722.11	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		160,722.11	0.00		
2	TERRACERIAS	20.000	147,479.56	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		147,479.56	0.00		
3	PAVIMENTACION	40.000	1,071,675.39	536,145.17	50.029	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,071,675.39	536,145.17		
4	PINTURA Y MARCAS	30.000	170,694.00	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		170,694.00	0.00		
TOTAL		100.000	1,550,571.06	536,145.17	34.577	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	536,145.17 34.577	1,014,425.89 65.423	1,550,571.06 100.000


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
 RFC: MSL951003897
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

001020

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/04 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,014,425.89	0.00	1,014,425.89
22 MAY 2024 D05FIS0002	536,145.17		1,550,571.06
1.2.3.5.4.2			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION 4 FINIQUITO REHABILITA CION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EXP. FISM/24/55/04			
Requisición:	05FIS00002		
Concepto:	3		
	PAVIMENTACION		
Fuente financ.:	5.01		
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	04		
	REHABILITAR LAS REDES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO		
Actividad:	01		
	MANTENER Y CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y REDES DE DRENAJE Y AGUA PLUVIAL		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM/24/55/04		
Acreedor:	00135		
	ALAN ALDANA HERNANDEZ		
Contrato:	FISM/24/55/04		
SUMA PERIODO:.....	536,145.17	0.00	536,145.17
SALDO FINAL:.....	1,550,571.06	0.00	1,550,571.06


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Sindico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesoreria del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/05 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/05

NOMBRE: AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAX Y SUS MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPIILCO
UBICACIÓN: CALLE FRONTERA
FECHA DE INICIO: 25 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/05
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024
FECHA VENCE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIRIAM MERCEDES LOPEZ ZAMORA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$293,858.72
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
 RFC: MSL951003897
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

001022

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/05 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	293,858.72
TOTAL ASIGNADO.....		293,858.72

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	ADOQUINAMIENTO	100.000	293,858.72	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		293,858.72	0.00		
TOTAL		100.000	293,858.72	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	293,858.72 100.000	293,858.72 100.000


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/05 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	293,858.72	0.00	293,858.72
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	293,858.72	0.00	293,858.72


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Sindico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/06 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/06

NOMBRE: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 30 FRACC II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO
UBICACIÓN: SAN LUCAS TECOPILCO
FECHA DE INICIO: 01 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/06
MONTO ORIGINAL: \$313,200.00
FECHA DE FIRMA: 01 FEB 2024
FECHA VENCE: 27 MAR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIRIAM MERCEDES LOPEZ ZAMORA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$313,200.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/06 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	313,200.00
TOTAL ASIGNADO.....		313,200.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
1	CONSTRUCCION DE BAQUETAS Y GUARNICIONES	100.000	313,200.00	0.00 0.000 0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		313,200.00	0.00
TOTAL		100.000	313,200.00	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	313,200.00 100.000	313,200.00 100.000


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
RFC: MSL951003897
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/06 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	313,200.00	0.00	313,200.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	313,200.00	0.00	313,200.00



Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/20
NOMBRE: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS LED
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 30 FRACC.
II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO
UBICACIÓN: SAN LUCAS TECOPILCO
FECHA DE INICIO: 19 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/20
MONTO ORIGINAL: \$258,395.29
FECHA DE FIRMA: 01 MAR 2024
FECHA VENCE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RODRIGO SANCHEZ VEGA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$640,987.42
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	640,987.42
TOTAL ASIGNADO.....		640,987.42

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
1	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	100.000	640,987.42	382,592.13	59.688	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		640,987.42	382,592.13		
TOTAL		100.000	640,987.42	382,592.13	59.688	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	382,592.13 59.688	258,395.29 40.312	640,987.42 100.000



Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	258,395.29	0.00	258,395.29
09 MAY 2024 D05FIS0001	382,592.13		640,987.42
1.2.3.5.4.2			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION 2, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS LED, EXP. FISM/24/55/20			
Requisición: 05FIS00001			
Concepto: 1			
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO			
Fuente financ.: 5.01			
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.: 006			
OBRAS PÚBLICAS			
Programa: 024			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente: 02			
AMPLIAR LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y MEJORAR EL ALUMBRADO PÚBLICO			
Actividad: 01			
AMPLIAR LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO			
Función: 221			
URBANIZACIÓN			
C.O.G.: 6.1.4.2			
CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar: FISM/24/55/20			
Acreedor: 00137			
RODRIGO SANCHEZ VEGA			
Contrato: FISM/24/55/20			
SUMA PERIODO:.....	382,592.13	0.00	382,592.13
SALDO FINAL:.....	640,987.42	0.00	640,987.42


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024