



Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/01 CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 5TA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/01

NOMBRE: CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 5TA
 DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 5TA
 ETAPA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CON EL ARTICULO 30 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO
 UBICACIÓN: AV. HIDALGO
 FECHA DE INICIO: 29 ABR 2024
 FECHA DE TERMINACIÓN: 27 JUL 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/01
 MONTO ORIGINAL: \$562,867.44
 FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2024
 FECHA VENCE: 31 DIC 2024
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RODRIGO SANCHEZ VEGA
 DOMICILIO:
 No. Exterior: No. Interior:
 Colonia: C. P.:
 Municipio: Entidad Fed.:
 TELEFONO:
 R. F. C.:
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$562,867.44

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO TLAXCALA
 RFC: MSL951003897
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000858

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/01 CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL STA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	562,867.44
TOTAL ASIGNADO.....		562,867.44

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	INICIAL	100.000	562,867.44	562,867.44	100.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		562,867.44	562,867.44		
TOTAL		100.000	562,867.44	562,867.44	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	562,867.44 100.000	0.00 0.000	562,867.44 100.000


Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesorera del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
 RFC: MSL951003897
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000859

Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/01 CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL STA
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
04 JUN 2024 D06FIS0002	562,867.44		562,867.44
1.2.3.5.4.2			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL STA ETAPA, EXP. FISM/24/55/01			
Requisición: 06FIS00001			
Concepto: 1			
INICIAL			
Fuente financ.: 5.01			
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.: 006			
OBRAS PÚBLICAS			
Programa: 024			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente: 01			
CONSTRUIR ESPACIOS PUBLICOS-RECREATIVOS- CULTURALES Y DEPORTIVOS			
Actividad: 01			
REHABILITAR CONSTRUIR Y MANTENER LOS ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES.			
Función: 221			
URBANIZACIÓN			
C.O.G.: 6.1.4.2			
CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar: FISM/24/55/01			
Acreedor: 00137			
RODRIGO SANCHEZ VEGA			
Contrato: FISM/24/55/01			
SUMA PERIODO:.....	562,867.44	0.00	562,867.44
SALDO FINAL:.....	562,867.44	0.00	562,867.44

Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/02 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/02
NOMBRE: REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y
TECHUMBRE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 20 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAX
Y SUS MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO
UBICACIÓN: AVENIDA JJUAREZ
FECHA DE INICIO: 03 ABR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/02
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024
FECHA VENCE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALAN ALDANA HERNANDEZ
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$447,462.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO TLAXCALA
 RFC: MSL951003897
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000861

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/02 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	447,462.00
TOTAL ASIGNADO.....		447,462.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	REHABILITACION DE CANCHA Y TECHUMBRE	100.000	447,462.00	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		447,462.00	0.00		
TOTAL		100.000	447,462.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	447,462.00 100.000	447,462.00 100.000


Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

000862

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/02 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	447,462.00	0.00	447,462.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	447,462.00	0.00	447,462.00



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesoreña del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
RFC: MSL951003897
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000863

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/04 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/04

NOMBRE: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR Y RED DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 30 FRAC. II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO
UBICACIÓN: EN CALLE ALLENDE
FECHA DE INICIO: 23 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 02 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/04
MONTO ORIGINAL: \$843,371.89
FECHA DE FIRMA: 01 MAR 2024
FECHA VENCE: 19 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALAN ALDANA HERNANDEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,550,571.06
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

000864

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/04 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	1,550,571.06
TOTAL ASIGNADO.....		1,550,571.06

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	DRENAJE Y AGUA POTABLE	10.000	160,722.11	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		160,722.11	0.00		
2	TERRACERIAS	20.000	147,479.56	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		147,479.56	0.00		
3	PAVIMENTACION	40.000	1,071,675.39	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		1,071,675.39	0.00		
4	PINTURA Y MARCAS	30.000	170,694.00	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		170,694.00	0.00		
TOTAL		100.000	1,550,571.06	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,550,571.06 100.000	1,550,571.06 100.000


Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

000865

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/04 REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITAR
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,550,571.06	0.00	1,550,571.06
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,550,571.06	0.00	1,550,571.06



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
RFC: MSL951003897
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000866



OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/05 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/05

NOMBRE: AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO CON EL ART. 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAX Y SUS MUNICIPIO

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO
UBICACIÓN: CALLE FRONTERA
FECHA DE INICIO: 25 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/05
MONTO ORIGINAL: \$465,807.27
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024
FECHA VENCE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIRIAM MERCEDES LOPEZ ZAMORA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$465,807.27
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
 RFC: MSL951003897
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000867

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/05 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	465,807.27
TOTAL ASIGNADO.....		465,807.27

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	ADOQUINAMIENTO	100.000	465,807.27	171,948.55	36.914	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		465,807.27	171,948.55		
TOTAL		100.000	465,807.27	171,948.55	36.914	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	171,948.55 36.914	293,858.72 63.086	465,807.27 100.000


Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
 RFC: MSL951003897
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000868

Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/05 AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	293,858.72	0.00	293,858.72
10 JUN 2024 D06FIS0003	171,948.55		465,807.27
1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION 2 FINIQUITO AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO, EXP. FISM/24/55/05 Requisición: 06FIS00002 Concepto: 1 ADOQUINAMIENTO Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Unidad admin.: 006 OBRAS PÚBLICAS Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Componente: 03 CONSTRUIR Y MEJORAR LA MAYOR CANTIDAD DE CALLES DEL MUNICIPIO Actividad: 01 CONSTRUIR Y REHABILITAR LOS PAVIMENTOS EN CALLES DEL MUNICIPIO Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. Ficha por pagar: FISM/24/55/05 Acreedor: 00138 MIRIAM MERCEDES LOPEZ ZAMORA Contrato: FISM/24/55/05			
SUMA PERIODO:.....	171,948.55	0.00	171,948.55
SALDO FINAL:.....	465,807.27	0.00	465,807.27

Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO TLAXCALA

RFC: MSL951003897

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000869

Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/06 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/06

NOMBRE: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 30 FRACC II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPIILCO
UBICACIÓN: SAN LUCAS TECOPIILCO
FECHA DE INICIO: 01 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/06
MONTO ORIGINAL: \$313,200.00
FECHA DE FIRMA: 01 FEB 2024
FECHA VENGE: 27 MAR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIRIAM MERCEDES LOPEZ ZAMORA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$313,200.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
 RFC: MSL951003897
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000870



OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/06 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	313,200.00
TOTAL ASIGNADO.....		313,200.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	CONSTRUCCION DE BAQUETAS Y GUARNICIONES	100.000	313,200.00	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		313,200.00	0.00		
TOTAL		100.000	313,200.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	313,200.00 100.000	313,200.00 100.000



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
RFC: MSL951003897
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000871

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/06 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONE

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	313,200.00	0.00	313,200.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	313,200.00	0.00	313,200.00



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2021 - 2024



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
RFC: MSL951003897
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000872

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/24/55/20

NOMBRE: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO
LUMINARIAS LED

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 30 FRACC.
II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN LUCAS TECOPILCO
UBICACIÓN: SAN LUCAS TECOPILCO
FECHA DE INICIO: 19 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM/24/55/20
MONTO ORIGINAL: \$258,395.29
FECHA DE FIRMA: 01 MAR 2024
FECHA VENCE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: RODRIGO SANCHEZ VEGA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$640,987.42
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
 RFC: MSL951003897
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000873



Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC	640,987.42
TOTAL ASIGNADO.....		640,987.42

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	100.000	640,987.42	0.00	0.000	0.000
5.01	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOC		640,987.42	0.00		
TOTAL		100.000	640,987.42	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	640,987.42 100.000	640,987.42 100.000



Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO TLAXCALA
RFC: MSL951003897
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

000874

OBRA/ACCIÓN No. FISM/24/55/20 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	640,987.42	0.00	640,987.42
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	640,987.42	0.00	640,987.42



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorera del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024