



Tecopilco Contigo
H. Ayuntamiento 2017 - 2021

000647

"2019, Conmemoración de los 500 años de mestizaje"

PMSLT/249/2019.


C.P. ROMÁN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax
2017 - 2021

En cumplimiento a lo dispuesto en Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Le hago entrega de manera anexa al presente oficio el tercer reporte trimestral **julio - septiembre 2019** que consta de 3 fojas tamaño carta.

Sin más por el momento me despido de usted reiterándole mi más alta consideración.

ATENTAMENTE


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax


C.P. OLAF JONATHAN VÁZQUEZ MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA.

San Lucas Tecopilco, Tlaxcala, siete de octubre de dos mil diecinueve.

004476 10.10
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RECIBIDO
08 OCT. 2019
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA


Sindico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax
2017-2021


Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco Tlax.
2017-2021



Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax
2017-2021

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: JULIO - SEPTIEMBRE

ciudad Federal: Tlaxcala
 Dependencias Ejecutoras:

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso *	Ramo	Clave del Programa	Fondos	Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Aprobado	Modificado	Recaudado (Incluyendo)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	Observaciones
								Tipo Gasto	Pérdida General				Comprometido	Devengado			
	2019	2	33	I	Programa Fondo Convencio Especifico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2019	2	33	I	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	615	2,770,213.26	2,770,213.26	1,714,911.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019	2	33	I	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	615	509,142.92	509,142.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019	2	33	I	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	356	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019	2	33	I	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	339	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019	2	33	I	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	0.00	0.00	0.00	615	69,568.33	69,568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas:																	
						0.00	0.00			3,779,366.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Director de Obras Publicas
San Lucas Tecopilco Tlax.
2017-2021



Tesoreria del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco Tlax.
2017-2021



Sindico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax
2017-2021

000648



Anexo B



Tecopilco Contigo

Julio-Septiembre

Trimestre a reportar:

Nivel de cobertura del proyecto:

2019

Ciclo del recurso:

Entidad Federativa: Tlaxcala

Dependencia Ejecutora: San Lucas Tecopilco


Municipio	Tipo del Recurso	Ramo	Clave del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Núm. del proyecto	Avance (%)		Aprobado	Modificado	Recaudado (Municipal)	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	Observaciones
						Fiscal	Financiero				Comprometido	Devengado				
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	01	100%	100%	354,749.20	389,009.77	389,009.77	389,009.77	389,009.77	389,009.77	389,009.77	0.00	TERMINADO
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	02	0%	0%	99,917.25	99,917.25	98,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	03	100%	100%	87,120.33	95,093.16	95,093.16	95,093.16	95,093.16	95,093.16	95,093.16	95,093.16	TERMINADO
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	04	100%	100%	61,716.60	61,598.22	61,598.22	61,598.22	61,598.22	61,598.22	61,598.22	61,598.22	TERMINADO
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	05	100%	100%	537,666.71	529,155.98	529,155.98	529,155.98	529,155.98	529,155.98	529,155.98	529,155.98	TERMINADO
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	06	0%	0%	107,389.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	07	100%	100%	152,009.08	168,552.67	168,552.67	168,552.67	168,552.67	168,552.67	168,552.67	168,552.67	TERMINADO
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	08	0%	0%	231,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	09	5%	30%	306,728.43	695,652.39	695,652.39	208,755.72	208,755.72	208,755.72	208,755.72	208,755.72	EN PROCESO
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	10	60%	0%	60,334.78	59,615.78	59,615.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	11	100%	100%	246,903.21	286,766.23	286,766.23	286,766.23	286,766.23	286,766.23	286,766.23	286,766.23	TERMINADO
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	12	0%	0%	60,207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	13	70%	0%	68,751.84	85,850.05	85,850.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	14	0%	0%	217,254.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EN PRECESO
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	15	0%	0%	108,751.57	276,588.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	16	0%	0%	375,544.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA
San Lucas Tecopilco, Tlax	Aportaciones Federales	33		F.I.S.M.	17	20%	30%	203,838.91	534,457.01	481,118.68	534,457.01	246,888.41	246,888.41	246,888.41	246,888.41	EN PROCESO
								3,279,457.06	3,279,457.06	2,949,530.18	2,949,530.18	1,993,921.16	1,993,921.16	1,993,921.16	1,993,921.16	

ING. EDDER LEON CUERVO
Director de Obras Públicas

San Lucas Tecopilco Tlax.
2017-2021




Resolución de Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco Tlax.
2017-2021



Sindico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax
2017-2021

C.P. OLGA JONATHAN VAZQUEZ MORALES
Presidenta




Residente Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax
2017 - 2021


000643


Indicadores


Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Ejecutora: San Lucas Tecopilco
 Trimestre a reportar: Julio-Septiembre


INDICADOR	NIVEL	TIPO DE INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	META PROGRAMADA		META ALCANZADA		JUSTIFICACION DE VARIACIONES	
				NUMERADOR	DENOMINADOR	META (%)	NUMERADOR		DENOMINADOR
145330	Descendente	Gestión	ES LA DIVISION DEL TOTAL DE LAS METAS ENTRE LOS PROYECTOS EJECUTADOS ES LA DIVISION DEL TOTAL DE LAS METAS	1	1	100.00%	1	1	COMPLEMENTARIAS
145307	Ascendente	Gestión	ES LA DIVISION DEL TOTAL DE LAS METAS ENTRE LOS PROYECTOS EJECUTADOS ES LA DIVISION DEL TOTAL DE LAS METAS	9	12	75.00%	9	12	DIRECTAS
144798	Descendente	Gestión	ES LA DIVISION DEL TOTAL DE LAS METAS ENTRE LOS PROYECTOS EJECUTADOS	3	3	100.00%	3	3	GASTOS INDIRECTOS


Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2017-2021


Dirección de Obras Públicas
 ING. EDDERLEON GUAYO
 Director de Obras Públicas
 San Lucas Tecopilco Tlax.
 2017-2021


Tesorero del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco Tlax.
 2017-2021


Sindico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax
 2017-2021


 C.P. OLAF RAMOS VILLAZQUEZ MORALES
 Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2017-2021

000650