


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

San Lucas Tecopilco Tlaxcala a 18 de Julio de 2023

Oficio No. MSLT/124/2023

Asunto: Se remite informe definitivo 2022 Título V

C.P. Román Muñoz Calva
Director de Contabilidad Gubernamental
Del Gobierno del Estado de Tlaxcala
Presente

Sirva este medio para enviar la información correspondiente al Título V informe definitivo de 2022, de los recursos recibidos por este municipio, que pertenecen al Programa de Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y al programa de Fondo para el Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, la cual servirá para dar cumplimiento con transparentar el ejercicio del gasto mediante la difusión de dicha información.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Presidente Municipal
C.P. Abiran Misael Baez Pérez
Presidente Municipal Constitucional de San Lucas Tecopilco Tlax.
San Lucas Tecopilco Tlaxcala


Sindico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

c.c.p. Expediente.

002341

 SECRETARÍA DE FINANZAS
 TLAXCALA
18 JUL. 2023 02:39 pm
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

Municipio de San Lucas Tecopilco

Formato de Informacion de aplicacion de recursos del FORTAMUN

Informe definitivo 2022

Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Pago de salarios	\$1,457,732.31
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$524,960.09
Vestuario y uniformes	\$65,528.40
Alumbrado publico	\$89,301.00
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	\$169,870.34



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024




Sipidico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

Municipio de San Lucas Tecopilco	
Informe definitivo 2022	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Servicios de Capacitacion	\$199,749.53
Reintegros	\$250.47


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024


Tesoreria del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Sindico Municipal
San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

Ayuntamiento 2021 - 2024



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

San Lucas Tecopilco Tlaxcala a 18 de Julio de 2023

Oficio No. MSLT/126/2023

Asunto: Se remite informe de Fortalecimiento a la transversalidad informe definitivo 2022

C.P. Román Muñoz Calva
Director de Contabilidad Gubernamental
Del Gobierno del Estado de Tlaxcala
Presente

Sirva este medio para enviar la información correspondiente al informe definitivo de 2022, de los recursos recibidos por este municipio, que pertenecen al Programa de Fondo para el Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de genero, mismos que ya fueron cargados al Sistema de Recursos Transferidos de la Secretaria de Hacienda.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Presidente Municipal

C.P. Abiran Misael Baez Pérez
Presidente Municipal Constitucional de
San Lucas Tecopilco Tlaxcala



Sindico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesoreria del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

c.c.p. Expediente.

002340

SECRETARÍA DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA APUESTA VICTORIOSA

02:39 pm
18 JUL 2023
El Af

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

San Lucas Tecopilco Tlaxcala a 18 de Julio de 2023

Oficio No. MSLT/127/2023

Asunto: Se remite informe de Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) informe definitivo 2022

C.P. Román Muñoz Calva
Director de Contabilidad Gubernamental
Del Gobierno del Estado de Tlaxcala
Presente

Sirva este medio para enviar la información correspondiente al informe definitivo de 2022, de los recursos recibidos por este municipio, que pertenecen al Programa de Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), mismos que ya fueron cargados al Sistema de Recursos Transferidos de la Secretaria de Hacienda.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Presidente Municipal

C.P. Abiran-Misael Báez-Pérez
Presidente Municipal Constitucional de San Lucas Tecopilco Tlaxcala



Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

002339

SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA
18 JUL. 2023
02:34 pm
N. 16
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

c.c.p. Expediente.



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2022
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 FRECUENCIA DE MEDICION "TRIMESTRAL"
 INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

000329

Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
1er. Trimestre	25%	574,890.00	2,299,560.00	22%	505,276.55	2,299,560.00	
2do. Trimestre	50%	1,149,780.00	2,299,560.00	46%	1,054,578.41	2,299,560.00	
3er. Trimestre	75%	1,724,670.00	2,299,560.00	72%	1,653,529.90	2,299,560.00	
4to. Trimestre	100%	2,299,560.00	2,299,560.00	100%	2307392.14	2,299,560.00	



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2022
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 FRECUENCIA DE MEDICION "SEMESTRAL"
 INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
1er. Semestre	192%	1,149,780.00	600,000.00	178%	1,149,779.59	664,897.98	
2do. Semestre	230%	2,299,560.00	1,000,000.00	247%	2,299,560.00	930274.64	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2022
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 FRECUENCIA DE MEDICION "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO

Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
1er. Trimestre	25%	574,890.00	2,299,560.00	25%	574,890.00	2,299,560.00	
2do. Trimestre	50%	1,149,780.00	2,299,560.00	50%	1,149,779.59	2,299,560.00	
3er. Trimestre	75%	1,724,670.00	2,299,560.00	75%	1,724,670.29	2,299,560.00	
4to. Trimestre	100%	2,299,560.00	2,299,560.00	100%	2,299,560.00	2,299,560.00	



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2022
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 FRECUENCIA DE MEDICION "ANUAL"
 INDICE DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS

Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
4to. Trimestre	100%	2,299,560.00	2,299,560.00	100%	2,299,560.00	2,299,560.00	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2022
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)
 FRECUENCIA DE MEDICION "ANUAL"
 TASA DE VARIACION DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
4to. Trimestre	100%	30,000,000.00	28,268,560.16	100%	28,284,922.62	28,268,560.16	

* Numerador y Denominador (MONTOS \$), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requirir Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requirir Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte.

LIC. OMAR BENJAMIN GRANADA BUCHAN San Lucas Tecopilco, Tlax. 2021 - 2024
 C.P. ABIRAN MISAELE BAEZ PEREZ

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto


Anexo A

Trimestre a reportar: Informe definitivo 2022


Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SAN LUCAS TECOPILCO

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Sumo	Clave de Programa	Programa Fondo Concreto Especifico	Fondo		Partidas		Avance Financiero					Observaciones			
					Reembolso Financiero	Remanentes	Tipos Gasto	Perda General	Aprobado	Asignado	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado		
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONTENIDO)	33	1005	FORTALECIMIENTO	31,832.14	60.00	2	112	2,013,511.05	1,457,732.31	1,457,732.31	1,457,732.31	1,457,732.31	1,457,732.31	1,457,732.31	1,457,732.31	Pago de salarios
								281	200,000.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	Comunicaciones, Medicinas y salarios
								271	49,500.00	6,528.40	6,528.40	6,528.40	6,528.40	6,528.40	6,528.40	6,528.40	Viáticos y honorarios
								311	0.00	80,301.00	80,301.00	80,301.00	80,301.00	80,301.00	80,301.00	80,301.00	Atención al público
								355	39,440.05	102,870.34	102,870.34	102,870.34	102,870.34	102,870.34	102,870.34	102,870.34	Reparación y mantenimiento de equipo de computación
									2,209,650	2,357,292.14	2,357,292.14	2,357,292.14	2,357,292.14	2,357,292.14	2,357,292.14	2,357,292.14	

L.C. OMAR BENJAMIN GRAMADA BUCHAN
Tesorero Municipal
Elaboró



C.P. ARRAN MUEL BAEZ PEREZ
Presidencia Municipal
Autorizó



TECHO FINANCIERO 2022
TECHO FINANCIERO * REMANENTES - REINTROGROS.
DEPENDIENDO DEL TRIMESTRE POR EL QUE SE EJECUTE (DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MARZO)
DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS
COMPLETADO A PAGADO

PARA EL CASO DE CLAVES DE DAÑO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO, CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE AUTOMATIZACIONES.
TIPO DE GASTO, PARTIDA OPERATIVA, ETC.

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

Presidencia Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

AREAS A REQUERIR
AUMENTAR O ELIMINAR TANTAS FILAS COMO NECESIDADES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presidencia Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Tesorero del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

San Lucas Tecopilco Tlaxcala a 18 de Julio de 2023

Oficio No. MSLT/125/2023

Asunto: Se remite informe Segundo Trimestre 2023 Título V


C.P. Román Muñoz Calva
Director de Contabilidad Gubernamental
Del Gobierno del Estado de Tlaxcala
Presente

Sirva este medio para enviar la información correspondiente al Título V segundo trimestre de 2023, de los recursos recibidos por este municipio, que pertenecen al Programa de Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), la cual servirá para dar cumplimiento con transparentar el ejercicio del gasto mediante la difusión de dicha información.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Presidente Municipal
C.P. Abiran Misael Báez Pérez
Presidente Municipal Constitucional de
San Lucas Tecopilco Tlaxcala


Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

002338

 SECRETARÍA
DE FINANZAS

 TLAXCALA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

02:39 pm
18 JUL 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

c.c.p. Expediente.

Municipio de San Lucas Tecopilco	
Formato de Informacion de aplicacion de recursos del FORTAMUN	
Periodo Abril 2023 - Junio 2023	
Destino de las Aportaciones	Monto Pagado
Pago de salarios al personal de seguridad pública	\$560,479.17
Adquisición de combustibles para patrullas	\$271,063.03
Pago de energía eléctrica para alumbrado	\$116,126.00
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	\$102,844.44


Tesorero del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Síndico Municipal
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024


Presidente Municipal
San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

San Lucas Tecopilco Tlaxcala a 18 de Julio de 2023

Oficio No. MSLT/123/2023

Asunto: Se remite informe Segundo Trimestre 2023

C.P. Román Muñoz Calva
Director de Contabilidad Gubernamental
Del Gobierno del Estado de Tlaxcala
Presente

Sirva este medio para enviar la información correspondiente al segundo Trimestre de 2023, de los recursos recibidos por este municipio, que pertenecen al Programa de Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), mismos que ya fueron cargados al Sistema de Recursos Transferidos de la Secretaria de Hacienda.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Presidente Municipal

C.P. Abiran Misael Báez Pérez
Presidente Municipal Constitucional de
San Lucas Tecopilco Tlaxcala



Sindico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



SECRETARÍA
DE FINANZAS



TLAXCALA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

002337

02:39 pm
18 JUL. 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

c.c.p. Expediente.

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: 2 (Segundo Trimestre) de 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: SAN LUCAS TECOPILCO

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convento Especifico	Fondo		Partidas		Avance Financiero				Pagado	Observaciones		
					Clave de Programa	Programa Fondo Convento Especifico	Rubros	Tipos Gasto	Paridad Operativa	Aprobado	Modificado	Rescatado (Resbrazada)			Comprometido	Desembolsado
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTALUJUN		30.00		1-Gasto corriente	113	1,970,619.15	1,970,619.15	692,648.93	690,479.17	690,479.17	560,479.17	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTALUJUN				1-Gasto corriente	281	540,093.00	540,093.00	271,063.03	271,063.03	271,063.03	271,063.03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTALUJUN				1-Gasto corriente	311	104,000.00	110,126.00	116,126.00	116,126.00	110,126.00	110,126.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1005	FORTALUJUN				1-Gasto corriente	355	110,615.00	110,615.00	102,844.44	102,844.44	102,844.44	102,844.44	REPARACION DE TRASPORTE

\$ 2,745,355.00 \$ 2,745,355.00 \$ 1,372,860.00 \$ 1,372,860.00 \$ 1,960,512.64 \$ 1,960,512.64



Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

Vic. Omar Benjamín Granada Buchan
 Tesorero Municipal
 Elaboró



Presidencia Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

C. P. Abirán Misael Bález Pérez
 Presidente Municipal Constitucional
 Autorizó



Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

000834



MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2023
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Presidente Municipal

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 ÍNDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	17%	459468.51	2745355	17%	459468.51	2745355	ÍNDICE ALCANZADO DE EL EJERCICIO DEL FORTAMUN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023
	2do. Trimestre	50%	1372677.5	2745355	38%	1050512.64	2745355	AVANCE TRIMESTRAL DE ÍNDICE DEL EJERCICIO DE RECURSOS DEL FORTAMUN 2023
	3er. Trimestre	75%	2059016.25	2745355	0%	0	2745355	PROGRAMACION DE TRIMESTRAL DE ÍNDICE DEL EJERCICIO DE RECURSOS DEL FORTAMUN
	4to. Trimestre	100%	2745355	2745355	0%	0	2745355	PROGRAMACION DE AVANCE TRIMESTRAL DE ÍNDICE DEL EJERCICIO DE RECURSOS DEL FORTAMUN

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2023
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Tesorería del Ayuntamiento

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"
 ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	229%	1372677.5	600000	114%	683273	600000	ÍNDICE SEMESTRAL DE AVANCE DE DEPENDENCIA FINANCIERA
	2do. Semestre	458%	2745355	600000	0%	0	600000	PROGRAMACION ÍNDICE SEMESTRAL DE AVANCE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPIILCO
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE 2023
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
 PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25%	686338.75	2745355	17%	459468.51	2745355	PORCENTAJE RECIBIDO EL MONTO ASIGANDO DEL FORTAMUN AL PRIMER TRIMESTRE DE 2023
	2do. Trimestre	50%	1372677.5	2745355	50%	1372680	2745355	PORCENTAJE DEL MONTO ASIGNADO DEL FORTAMUN AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023
	3er. Trimestre	75%	2059016.25	2745355	0%	0	2745355	PORCENTAJE DEL MONTO QUE SE ASIGNARA DEL FORTAMUN AL TERCER TRIMESTRE DE 2023
	4to. Trimestre	100%	2745355	2745355	0%	0	2745355	PORCENTAJE DEL MONTO QUE SE ASIGNARA DEL FORTAMUN AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

L.A.P. Omar Benjamín Granada Buchan
 Tesorero Municipal
 Elaboró



Sindico Municipal

Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

C. P. Abiran Misael Báez Pérez
 Presidente Municipal
 Autorizó
 2021 - 2024



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN LUCAS TECOPILCO
ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
OFICIO:**



Sindico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo le externo a usted mi compromiso con el bienestar del municipio por lo cual hago de conocimiento que ingreso los anexos A, B, Y C del Sistema de Recursos Federales Transferidos "Cierre Definitivo 2022" Impresos y en digital.

11-22am
18
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
ADMINISTRACION HACENDARIA

Sin otro particular agradezco la atención prestada ~~al presente~~

000836

ATENTAMENTE

SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA A



Tesoreria del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



C.P. ABIRAN MISAEL BÁEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

San Lucas Tecopilco Tlax

C.c.p. Archivo

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Anexo A

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	SAN LUCAS TECOPILCO

Trimestre a reportar:	Cierre Definitivo 2022
-----------------------	------------------------



Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Programa Fondo Convenio Específico	Rendimiento Financiero	Rointegros	Tipo Gasto	Partidas	Avance Financiero					Observaciones			
		Clave Rama	Clave de Programa						Ferida Genérica	Aprobado	Modificado	Recavado (Ministrado)	Comprometid o		Devengado	Ejercido	Pagado
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1004	FAIS MUNICIPAL	\$3.00	\$0.00	2	614	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
					3.00	0.00			5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00		



C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 VISTO BUENO

ANQ. OSAR DURAN QUINTANILLA
 DIRECTOR DE OBRAS
 Elaboración

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

San Lucas Tecopilco Tlax.
 2021 - 2024



C.P. ABRAHAM ISAHEL RAEZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizo

Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco Tlax.



Presidencia Municipal
 San Lucas Tecopilco Tlax.
 2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



Sindico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

000837

ANEXO B
 BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
 Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
 Municipio: **SAN LUCAS TECOPILCO**
 Trimestre a reportar: **Cierre Definitivo 2022**

FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo de Pa	Clave Programa Fondo Convenio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones			
				Fiscal	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Inhibido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
TLA202302107107	REPARACION DE ALAMBRO PUELCO-LAUTARAS	33	1004	100%	100%	588,131.50	588,131.50	588,131.50	588,131.50	588,131.50	588,131.50	588,131.50	588,131.50	588,131.50	588,131.50	
	CONSTRUCCION DE BUDICOR DE RANCHO SECO	33	1004	100%	100%	1,506,453.01	1,506,453.01	1,506,453.01	1,506,453.01	1,506,453.01	1,506,453.01	1,506,453.01	1,506,453.01	1,506,453.01	1,506,453.01	
	CONSTRUCCION DE ALCAHARILLAGO FLUMAL EN CALLE LAZARO GONZALEZ Y LOS SIERRA	33	1004	100%	100%	365,130.31	365,130.31	365,130.31	365,130.31	365,130.31	365,130.31	365,130.31	365,130.31	365,130.31	365,130.31	
	CARULIZACION DE AGUAS PLUVIALES Y SOTIAJOS	33	1004	100%	30%	2,115,322.21	2,115,322.21	2,115,322.21	2,115,322.21	2,115,322.21	2,115,322.21	2,115,322.21	2,115,322.21	2,115,322.21	2,115,322.21	
	AYUDA PARA LA ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA LA FOSILACION	33	1004	100%	100%	57,218.00	57,218.00	57,218.00	57,218.00	57,218.00	57,218.00	57,218.00	57,218.00	57,218.00	57,218.00	
	CONSTRUCCION DE ALCAHARILLAGO FLUMAL Y BANCUETAS EN CALLE CHINO A SAN BARTOLO	33	1004	100%	100%	306,197.14	306,197.14	306,197.14	306,197.14	306,197.14	306,197.14	306,197.14	306,197.14	306,197.14	306,197.14	
	SUPLENACION DE ALCAHARILLAGO SANTIANDY AGUA POTABLE EN AV. JOSE POLANCO EN BANCUETAS EN CALLE LERMA, TOLCANO	33	1004	100%	100%	72,482.43	72,482.43	72,482.43	72,482.43	72,482.43	72,482.43	72,482.43	72,482.43	72,482.43	72,482.43	
				100%	100%	175,018.40	175,018.40	175,018.40	175,018.40	175,018.40	175,018.40	175,018.40	175,018.40	175,018.40	175,018.40	
						5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	5,185,953.00	

ARQ. OMAR DURAN QUINTANILLA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 VISTO BUENO



San Lucas Tecopilco Tlax.
 2021 - 2024

C.P. ABIGAIL MISTELA BAEZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizo



San Lucas Tecopilco Tlax.
 2021 - 2024



San Lucas Tecopilco Tlax.
 2021 - 2024



San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

000838

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2022								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
 Presidencia Municipal San Lucas Tecopilco Tlax. 2021 - 2024 (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	10	#DIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	2do. Trimestre	50%	5	10	33%	1	3	Obras en proceso de priorización
	3er. Trimestre	50%	5	10	33%	1	3	Problemas para capturar en la MIDS
	4to. Trimestre	50%	5	10	25%	2	8	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2022								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
 (Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	10	#DIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	2do. Trimestre	50%	5	10	67%	3	3	Obras en proceso de priorización
	3er. Trimestre	50%	5	10	67%	2	3	Problemas para capturar en la MIDS
	4to. Trimestre	50%	5	10	50%	2	8	

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2022								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
 Tesorería del Ayuntamiento San Lucas Tecopilco, Tlax. 2021 - 2024 (Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	10	#DIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	2do. Trimestre	0%	0	10	0%	0	3	Obras en proceso de priorización
	3er. Trimestre	0%	0	10	0%	0	3	Problemas para capturar en la MIDS
	4to. Trimestre	0%	0	10	0%	2	8	



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN LUCAS TECOPILCO
ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
OFICIO:**



Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo le externo a usted mi compromiso con el bienestar del municipio por lo cual hago de conocimiento que ingreso los anexos A, B, Y C del Sistema de Recursos Federales Transferidos" Segundo trimestre 2023" Impresos y en digital.

Sin otro particular agradezco la atención prestada al presente.

RECEBIDO
11-22am
18 Nov
SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

000320

ATENTAMENTE

SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA A



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

Presidente Municipal
C.P. ABIRAN MISAEL BÁEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
San Lucas Tecopilco Tlax

C.c.p. Archivo

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: Segundo Trimestre 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA
 Municipio: SAN LUCAS TECOPILCO



Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrar	Tipo Gasto	Partida Generica	Avance Financiero					Observaciones			
									Aprobado	Modificado	Recaudado (Influstrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	35	1004	FASHIUN	\$0.00	\$0.00	2	614	6,713,783.77	6,713,783.77	4,028,270.26	2,731,334.08	2,731,334.08	2,731,334.08	2,731,334.08	2,731,334.08	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
									6,713,783.77	6,713,783.77	4,028,270.26	2,731,334.08	2,731,334.08	2,731,334.08	2,731,334.08		



C.P. ROMAN MUÑOZCALVA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 VISTO BUENO

ARQ. OMAR DURAN QUINTANILLA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 El Bóforo

C.P. ABIRAN MISRAEL HAZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó



Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco



Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco Tlax.
 2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



Sindico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Anexo B

Destino del Gasto

Segundo Trimestre 2023

Trimestre a reportar:

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
 Municipio: **SAN LUCAS TECOPILCO**



FOLIO	NOMBRE	Clave Remo	Clave de Pr.	Programa Fondo Especifico	Físico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO					Observaciones	
						Financiero	Modificado	Recaudado (Minifondo)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
1	REHABILITACION DE CANTO SACA COSECHAS	33	1004	FAISAJUN	100%	100%	236,402.41	236,402.41	236,402.41	236,402.41	236,402.41	236,402.41	236,402.41	
2	CONSTRUCCION DE ANEXOS PARA LA PESQUERA	33	1004	FAISAJUN	100%	100%	447,285.41	447,285.41	447,285.41	447,285.41	447,285.41	447,285.41	447,285.41	
3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACERETE, GUARDERIAS Y TUBO DE CONTENCIÓN EN CALLE COLOSO	33	1004	FAISAJUN	100%	100%	584,032.02	584,032.02	584,032.02	584,032.02	584,032.02	584,032.02	584,032.02	
4	SUBSISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PROUTERA	33	1004	FAISAJUN	100%	100%	499,804.01	499,804.01	499,804.01	499,804.01	499,804.01	499,804.01	499,804.01	
5	SUBSISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - LUMINARIOS	33	1004	FAISAJUN	100%	100%	664,175.46	664,175.46	664,175.46	664,175.46	664,175.46	664,175.46	664,175.46	
6	REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado EN AV. HIDALGO Y CRUJIDA	33	1004	FAISAJUN	30%	30%	998,782.57	998,782.57	299,634.77	299,634.77	299,634.77	299,634.77	299,634.77	
							3,430,481.87	3,430,481.87	2,731,334.03	2,731,334.03	2,731,334.03	2,731,334.03	2,731,334.03	

[Handwritten signature]



C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD GOBIERNAMENTAL
 VISTO BUENO

Elaboró: ANQ. OMAR DURÁN QUINSEANILLA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 (Nombre y firma)

San Lucas Tecopilco Tlax.

[Handwritten signature]

C.P. ADIRAN MISABÍL BAEZ PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 (Nombre y firma)
 Autorizó

San Lucas Tecopilco Tlax.



Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024



Secretaría del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

000842

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)


FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

000843

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	2do. Trimestre	61%	14	23	67%	4	6	 Presidente Municipal
	3er. Trimestre	61%	14	23	#iDIV/0!			
	4to. Trimestre	61%	14	23	#iDIV/0!			

San Lucas Tecopilco Tlax.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

2021 - 2024

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	2do. Trimestre	30%	7	23	33%	2	6	 Tesorera del Ayuntamiento
	3er. Trimestre	30%	7	23	#iDIV/0!			
	4to. Trimestre	30%	7	23	#iDIV/0!			

San Lucas Tecopilco, Tlax.

2021 - 2024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#iDIV/0!	0	0	#iDIV/0!	0	0	Obras en proceso de priorización
	2do. Trimestre	9%	2	23	0%	0	0	 Síndico Municipal
	3er. Trimestre	9%	2	23	#iDIV/0!			
	4to. Trimestre	9%	2	23	#iDIV/0!			

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

ARQ. OMAR DURÁN QUINTANILLA
DIRECTOR DE OBRAS

CP. ROMAN MUÑOZCALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Presidente Municipal

IRAN MISAEL BAEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizó



Presidente Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

**DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE SAN LUCAS TECOPILCO
ASUNTO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
OFICIO:**

PRESENTE

Por medio del presente le envié un cordial saludo y al mismo tiempo le externo a usted mi compromiso con el bienestar del municipio por lo cual hago de conocimiento que ingreso el "Formato FISM Titulo V Segundo trimestre 2023" Impresos y en digital.

18/11/2023
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

Sin otro particular agradezco la atención prestada al presente.

002315

ATENTAMENTE

SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA A

Tesorería del Ayuntamiento
San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

C.c.p. Archivo

C.P. ABIRAN MIGUEL BÁEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
San Lucas Tecopilco Tlax.

Síndico Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Presidencia Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024



Sindicato Municipal

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

000845



ENTE PUBLICO	
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS 2023	

MONTO QUE RECIBEN DEL FAISMUN: \$6,713,784.00

OBRA A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS	\$ 236,402.41	TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	327.82	200
CONSTRUCCION DE ANDADOR LA PRESA 2da ETAPA.	\$ 447,285.41	TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	460	450
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE COLOSIO	\$ 584,032.02	TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	470	150
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA FRONTERA	\$ 499,804.01	TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	620	150
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO - LUMINARIAS SOLARES	\$ 664,175.46	TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	150	2500
REHABILITACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN AV. HIDALGO Y ORQUIDEA.	\$ 998,782.56	TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	833.08	550
Total=	\$ 3,430,481.87					



C.P. ABIRAN MISAEL BAEZ PEREZ
Autorizó

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
VISTO BUENO

San Lucas Tecopilco Tlax

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024

CARGA EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO FORTAMUN 2022.

...Seguimiento de los Recursos f x +

mst.hacienda.gob.mx/fit-web/cargaMasivoEG/registroMasivo.do

 Addions Store AllExpress Booking.com Facebook Google YouTube SHCP DRENAJE

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

 Ciclo: 2022 - Periodo: ENE-DIC (Informe Definitivo)

Carga Ejercicio del Gasto

 # 2022 - 2023 - 2024

Presidente Municipal

 San Lucas Tecopilco Tlax.

 2021 - 2024

- Información de carga
- 1. Inciando validación del archivo: planillas EG FORTAMUN DEFINITIVO 2022.csv
 - 2. La validación de registros se ha realizado correctamente! Los se detectaron errores- por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
 - 3. Total de registros validados: 1.
 - 4. El identificador de carga es: 352.845.

Historial de cargas

Identificador	Fecha	Archivo	Estado	Información	Archivos	Acción
352845	15-07-2023 07:28:13 PM	planillas-EG-FORTAMUN-2022.csv	Completado	No disponible		Ver detalles
352846	15-07-2023 07:50:13 PM	planillas-EG-FORTAMUN-2022.csv	Completado	No disponible		Ver detalles

Extracción_Informa...csv

Presidente Municipal

 San Lucas Tecopilco, Tlax.

 2021 - 2024

Tesorería del Ayuntamiento

 San Lucas Tecopilco, Tlax.

 2021 - 2024

9:00 PM 7/15/2023

000846

ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA DEFINITIVO 2022



Presidencia Municipal
San Lucas Tecopilco Tlax.
-2021-2024

..Seguimiento de los Recursos F x +
[mst.hacienda.gob.mx/rf-web/indicadores/avances.do?indicador=174452&ent=28&mun=55&pg=avances&op=3](#)

[Airbnb Store](#)
[AllExpress](#)
[Booking.com](#)
[Facebook](#)
[Google](#)
[YouTube](#)
[SHCP](#)
[DIRENAJE](#)

Resolución del Ayuntamiento

Nombre
 Índice de Dependencia Financiera

Tipo
 Índice de Dependencia Financiera

San Lucas Tecopilco, Tlax. 2021 - 2024

Periodo	Méa	Numrador	Denominador	Meta Modificada	Numrador	Denominador	Avance	Numrador	Denominador
SEPTIEMBRE	1,0483	21,00750	600000	1,1493	21,60750	600000	1,7024	21,80750	604000
OCTUBRE	2,2056	22,00500	3000000	2,2056	22,00500	3000000	2,6722	22,00500	3000000
NOVIEMBRE	2,2056	22,00500	3000000	2,2056	22,00500	3000000			

Inicio

Salir del Reporte

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO - DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CENSOS - FOLIOS DE FRECUENCIA

Exiaccion_informa...CSV

Show all

Search

Sindicato Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

000847

9:07 PM 7/15/2023

**PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DEFINITIVO 2022**

[Seguimiento de los Recursos](#)

[mst.hacienda.gob.mx/rit-web/indicadores/avances.do?indicador=17443&ent=25&min=55&pg=avances&pm=5](#)

[Addons Store](#)
[AliExpress](#)
[Booking.com](#)
[Facebook](#)
[Google](#)
[YouTube](#)
[SHCP](#)
[DRENAJE](#)



Línea Base
 Avances
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
PRIMER TRIMESTRE	25	274800	227500	25	274200	229700	25	274200	227500
SEGUNDO TRIMESTRE	50	414370	229250	50	414670	236500	50	414670	240700
TERCER TRIMESTRE	75	174370	229700	75	174370	230700	75	174370	239500
CUARTO TRIMESTRE	100	320950	220950	100	320950	220950	100	320950	220950
TOTAL	250	320950	220950	250	320950	220950	100	320950	220950

Cancelar

Inicio

 Extraccion_Informa...csv

 Version: 1.0

 Show all

64°

 Search

 ESP LAA

 9:13 PM 7/15/2023

000349



San Lucas Tecopilco, Tlax.

ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS DEFINITIVO 2022

Datos del indicador

ID: 27142
Nivel: Compromiso
Unidad de Medida: Porcentaje
Sentido: Ascendente

Método de Cálculo:

 (Indicador Prioritario (Recurso) - Ejercicio) / (Ejercicio - Ejercicio Base) * 100
 Ejercicio Base: Unidad Pública - Ejercicio Base de Recursos
 Ejercicio: 2022



Presidencia Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

Avances

Periodo	Meta	Numerador	Denominador	Meta Modificada	Numerador	Denominador	Avance	Numerador	Denominador
CUARTO TRIMESTRE	100	229550	229550	100	229550	229550	100	229550	229550
2022-09-30	100	229550	229550	100	229550	229550	100	229550	229550

SECRETARÍA DE ECONOMÍA | SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA FISCAL | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FISCAL

Extraccion_informa...csv

Versión 1.0

Show all

CARGA EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 TRANSVERSALIDAD.

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 Ciclo: 2022 - Período: EHE-DIC (Informe Definitivo)

Carga Ejercicio del Gasto
 Instrucciones y Criterios Paso 1: Carga de pláticas Paso 2: Carga de información

Información de carga
 Incluir los validadores del archivo de planillas de TRANSVERSALIDAD DEFINITIVO 2022.csv
 La validación de registros se ha realizado correctamente. No se detectaron errores, por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
 Total de registros validados: 1
 El validador de carga es: 202.012.

Historial de cargas

Identificador	Fecha	Archivo	Estado	Información	Archivos	Acción
202.012	12-07-2023 09:00:48 PM	PLAN BASE TRANSVERSALIDAD DEFINITIVO 2022.CSV	Completado	No disponible		Ver detalles
202.012	12-07-2023 09:00:48 PM	PLAN BASE TRANSVERSALIDAD DEFINITIVO 2022.CSV	Completado	Se ha validado el archivo de planillas de TRANSVERSALIDAD DEFINITIVO 2022.csv y se ha realizado la carga de los registros. El total de registros validados es: 1.		Ver detalles
202.012	12-07-2023 09:00:48 PM	PLAN BASE TRANSVERSALIDAD DEFINITIVO 2022.CSV	Completado	Se ha validado el archivo de planillas de TRANSVERSALIDAD DEFINITIVO 2022.csv y se ha realizado la carga de los registros. El total de registros validados es: 1.		Ver detalles

000852

San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

CARGA EJERCICIO DEL GASTO FORTAMUN SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
 Ciclo: 2023 - Período: Segundo Trimestre (ABR-JUN)

Carga Ejercicio del Gasto

Información de carga: [Planilla de Gastos](#)

Información de carga

- 1. Inicio validación del archivo: planillaEG_FORTAMUN23.XV
- 2. La verificación de registros se ha realizado correctamente los de electaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros.
- 3. Total de registros validados: 1.
- 4. El recaudador de carga es: 353.025.

Secretaría del Ayuntamiento
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

Presidente Municipal
 San Lucas Tecopilco Tlax.
 2021 - 2024

Historial de cargas

Identificador	Fecha	Archivo	Estatus	Información	Archivos	Acción
353025	03/06/2023	planillaEG_FORTAMUN23.XV	Completado	Validación	1	Reiniciar
353026	15/04/2023 16:26:11 PM	planillaEG_FORTAMUN23.XV	Completado	- La validación de registros se ha realizado correctamente. Los de electaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. - Total de registros validados: 1.	1	Reiniciar
353027	15/04/2023 16:44:22 PM	planillaEG_FORTAMUN23.XV	Completado	- La validación de registros se ha realizado correctamente. Los de electaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. - Total de registros validados: 1.	1	Reiniciar

Síndico Municipal
 San Lucas Tecopilco, Tlax.
 2021 - 2024

000853

ÍNDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos

Ciclo: 2023 - Período: Segundo Trimestre (AER-JUN)

Registro de Avances

Datos del indicador

ID	177017
Nombre	11-Fondo de Equilibrio Financiero
Tipo	Condicional

Nivel	Recursos
Unidad de Medida	Q.00
Sentido	Incremento



Presidencia Municipal

San Lucas Tecopilco Tlax.
2021 - 2024



Tesorería del Ayuntamiento

San Lucas Tecopilco, Tlax.
2021 - 2024

AVANCES

Período	Meta	Numeral	Denominador	Nota Modificada	Numeral	Denominador	Avance	Numeral	Denominador
SEGUNDO TRIMESTRE	3,375	117,017	42,000	3,208	117,017	42,000	1,11579	68,128	4,00000
QUARTO TRIMESTRE	3,375	274,235	63,000	4,2759	274,235	63,000	7,7200	7,7200	7,7200

Inicio



San Lucas Tecopilco, Tlax.

000854

